

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2021 na stavbu „Nápojení objektu č. p. 13 na CZT, ul. Radniční, v k. ú. Frýdek – horkovodní přípojka a výměňiková stanice v objektu“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted]
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **REMER, a.s.**
se sídlem: Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
zastoupena: [redacted]
IČ: 19015003
DIČ: CZ19015003
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 6yvw5gw
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11058

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]
[redacted]
Zhotovitel: [redacted]
Autorský dozor: [redacted]
[redacted]
Technický dozor: [redacted]



II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v článku III. Termíny plnění.

Investorem a stavebníkem stavby „Úpravy objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“ je statutární město Frýdek-Místek, které v současné době stavbu realizuje. Dle Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností ze stavebního povolení, uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek a DISTEP a.s., ze dne 2. 2. 2021, má DISTEP a.s. v 1. NP objektu instalovat provozní soubor pod názvem „PS 80 - výměňiková stanice“.

Investor a stavebník stavby „Úpravy objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“ nezajistil ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 takovou připravenost, aby DISTEP a.s. mohl realizovat stavbu PS 80 v objektu. Chybí rozvody elektrické energie a studené vody k dopojení, dále není vybudováno odběrné tepelné zařízení, které bude začínat za uzavíracími armaturami na výstupu z modulu předávací stanice pro vytápění objektu č. p. 13. Není možné provést dopojení na vnitřní rozvody tepla, odzkoušení a předání stavby PS 80.

Text v článku 3.3: „Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 20. 8. 2021.“ se nahrazuje textem: „Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli do 30 dnů od výzvy písemné objednatele.“

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

V Třinci dne 16. 8. 2021

Ve Frýdku-Místku dne 16. 8. 2021


Za zhotovitele


místopředseda představenstva


.....
Za objednatele


předseda představenstva