

| <b>Změnový list č. ZL 02/2021</b>                       |  |                     |  |
|---|--|---------------------|--|
| SOD ze dne:   | 28.4.2021  | Objednatel          | Město Ivančice<br>Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice |
|   |  | Zhotovitel          | DS DUMA s.r.o.<br>Dobšická 3579,15, 669 02 Znojmo          |
| Stavba:   | <b>Oprava chodníků v místní části města Ivančice - Řeznovice</b>   |                     |  |
| Datum vyvolání změny                                    | 10.6.2021  | Záznam v SD ze dne: | 17.6.2021  |
| Název změny:  | Změna Ceny díla, čl. VI. SOD, změna termínu.   |                     |  |
| SO:   |  |                     |  |
| Důvod změny:  | Odvodnění chodníku: havarijní stav dešťové kanalizace uložené v tělese chodníku. Z důvodu zajištění odvodnění chodníku se jedná o nezbytnou součást díla umožňující jeho užívání. Na požadavek investora po provedení sond byla vybrána tři vhodná místa pro provedení protlaků pod krajskou silnici a nahrazení stávající nefunkční dešťové kanalizace zřízením chodníkových vpustí s novým napojením.  |                     |  |
| Popis změny:  | Byly provedeny tři řízené protlaky každý v délce 7m včetně kompletního vstrojení a napojení do stávajícího dešťového kanalizačního řádu. V prostoru křižovatky směr Polanka nebylo možné osadit silniční obrubníky (nemožnost zapatkování) a tento úsek bude řešen osazením betonové palisády v délce 23 bm - úsek 0,267 až 0,290 km. Vzhledem k výškovému uspořádání v celé délce trasy a z důvodu zabezpečení stávajících vstupů a vjezdů do nemovitostí byl mezi chodníkem a silnicí vybudován odvodňovací žlab pro odvod dešťových vod a zapření silničních obrubníků. |                     |  |
| Přílohy:  | Zápis z KD   |                     |  |
| Cenový dopad oproti původnímu řešení:                   | 392 372,17 Kč bez DPH  |                     |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení:                   | 14 dní   |                     |  |
| Za zhotovitele, společnost DS DUMA s.r.o.               | Martin Ďuráč   | 21.6.2021           |  |
| Za TDI  | Ing. Petr Řídký  | 21.6.2021           |  |
| Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny | Jaroslav Sojka, místostarosta  | 21.6.2021           |  |
| Předloženo dne  | 21.6.2021  | Posouzeno dne       | 21.6.2021  |
| Poznámka  |  |                     |  |