

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 30/2021

Objednatel: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **EVEN s.r.o stavební společnost**
Se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v OR: vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139924
Zastoupená: jednatelem panem Marcellem Vargou
IČO: 28062841
DIČ: CZ28062841
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Předmět díla

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Oprava balkonů a teras, U Lesa 4, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. V: Termín plnění a VI. Cena, splatnost ceny, fakturace

V. Termín plnění

Zahájení prací ze smlouvy:	26.4.2021
Termín ukončení podle smlouvy:	31.8.2021
Nový termín ukončení:	20.9.2021

Zdůvodnění : Dodatek k prodloužení termínu byl vyvolán nepřízní počasí v začátku stavby, a zpožděním dodávek izolačního materiálu.

VI. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena ze SoD bez DPH	2.809.276,00 - Kč
Vícepráce	130.877,63,- Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH	2.940.153,63- Kč

Zdůvodnění vícepráce : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, kdy

bylo nutné odstranit nesoudržné omítky a poškozené fasádní nátěry na obvodových stěnách teras a balkonů, místy do výše parapetu oken. Dále pak zakrytí teras před nepřízní počasí a možného zatečení v průběhu rozebrání podlah.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.30/2021 ze dne 23.4.2020

Ostatní ustanovení smlouvy SoD 30/2021 z 23.4.2021 se nemění.

Příloha: Rozpočet víceprací

V Českých Budějovicích dne : 18.8.2020

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Marcel Varga
jednatel společnosti