



Dodatek č. 13

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1148/2019**

ISPROFOND: 5623530005

a

účastníci Společnosti „ŠAKAL“

založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018

Společník – správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796



zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsdou představenstva

a Jiřím Procházkem, MBA, členem představenstva

a

společník: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**,

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupenou Ing. Luděkem Valtrem, předsdou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsdou představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je

S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě

Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společnosti,

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: Elektrizace železnic Praha a.s. : 21/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 40 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Více práce	14 260 000,00 Kč
Méně práce.....	- 0,00 Kč
Původní Cena díla v znění předchozích dodatků	1 475 201 781,71 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 13	14 260 000,00 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 489 461 781,71 Kč



- 1.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že dalším důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy:

SO 98-98	Všeobecné položky
SO 03-15-01 A	žst. Hustopeče, stavební úpravy VB
SO 03-15-01 B	žst. Hustopeče, stavební úpravy VB
SO 03-15-01 C	zdrav. technická instalace
SO 03-15-01 E	žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení
SO 50-00-01	zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby
SO 50-00-02	zabezpečení veřejných zájmů, komunikace

(dále jen „Vymezené SO“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 23. 7. 2021.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO do 15. 9. 2021. Dále se v souladu se shora uvedeným smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro dokončení Díla do 15. 9. 2021. Doba pro uvedení do provozu a Doba pro dokončení Díla se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných prací do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla a v souvislosti s nimi nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací na Vymezených SO do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

- 1.3. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně Doby pro uvedení do provozu stanovené v Příloze nabídky a ve Smluvních podmínkách takto:

„8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení“

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 15. 9. 2021,

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 17 měsíců od Data zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které bude provedeno do 5 měsíců od Doby pro uvedení do provozu.

A dále vyjma následujících Vymezených SO, které budou uvedeny do provozu do 15. 9. 2021:

SO 98-98	Všeobecné položky
----------	-------------------



SO 03-15-01 A	žst. Hustopeče, stavební úpravy VB
SO 03-15-01 B	žst. Hustopeče, stavební úpravy VB
SO 03-15-01 C	zdrav. technická instalace
SO 03-15-01 E	žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení
SO 50-00-01	zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby
SO 50-00-02	zabezpečení veřejných zájmů, komunikace“

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Doby pro uvedení do provozu mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 1.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 40 je součástí předmětných ZL.
- 1.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle tohoto Dodatku
- Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací dle tohoto Dodatku

V Praze dne 25.8.2021

V Praze dne 10.8.2021

Za S u b t e r r a a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva



...11.8.2021.....

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne 12.8.2021
Za OHL ŽS, a.s.:

.....
Ing. Roman Kocúrek
místopředseda představenstva

12.8.2021

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Brně, dne
Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:

17.8.2021

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

17.8.2021

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

16.8.2021

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 13

Modernizace a elektrizace tratí Šakvice - Hustopeče u Brna

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01-05-01	Žst. Šakvice, doplnění DRŤ	1 022 788,61	1 022 788,61				1 022 788,61
PS 01-05-02	Žst. Šakvice, zařízení DRŤ pro SpS	974 467,28	974 467,28				974 467,28
PS 01-07-01	Žst. Šakvice, rozvodna nn	3 314 499,98	3 329 352,66				3 329 352,66
PS 01-07-02	Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace	104 584,31	104 584,31				104 584,31
PS 01-09-01	Žst. Šakvice, spínací stanice	1 909 758,41	1 909 758,41				1 909 758,41
PS 01-09-02	Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace	52 684,30	52 684,30				52 684,30
PS 01-13-01	Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV	3 145 895,49	3 145 895,49				3 145 895,49
PS 01-13-02	Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 076 882,12	1 076 882,12				1 076 882,12
PS 01-13-03	Žst. Šakvice, úprava trafostanice 25/0,4kV pro EOv	1 532 857,72	1 532 857,72				1 532 857,72
PS 01-14-01	Žst. Šakvice, MK	6 699 406,72	7 008 669,52				7 008 669,52
PS 01-14-01.1 A	Žst. Šakvice, VB stavební úpravy	187 886,48	187 886,48				187 886,48
PS 01-14-01.1 B	Žst. Šakvice, VB stavební úpravy - (elektroinstalace)	40 661,85	40 661,85				40 661,85
PS 01-14-02.1	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění	257 872,64	257 872,64				257 872,64
PS 01-14-02.2	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace	372 688,05	372 688,05				372 688,05
PS 01-14-03	Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění	1 514 886,13	1 514 886,13				1 514 886,13
PS 01-14-04	Žst. Šakvice, doplnění EZS	330 753,31	330 753,31				330 753,31
PS 01-14-07	Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení	745 150,61	745 150,61				745 150,61
PS 01-14-08	Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení	4 928 116,81	9 218 783,77				9 218 783,77
PS 01-14-09	Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému	1 852 551,16	2 034 265,77				2 034 265,77
PS 01-28-01 A	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS	155 710 084,42	159 571 932,32				159 571 932,32
PS 01-28-01 B	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ	86 048 525,94	102 772 780,16				102 772 780,16
PS 01-28-01 C	Žst. Šakvice, část C, klimatizace místností technologie	728 700,00	849 969,50				849 969,50
PS 01-28-01 D	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV	1 613 114,96	1 613 114,96				1 613 114,96
PS 01-28-01 E	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS	372 125,20	372 125,20				372 125,20
PS 02-05-01	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC – silnoproudá zařízení	1 633 210,99	1 633 210,99				1 633 210,99
PS 02-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK	11 777 142,09	11 777 142,09				11 777 142,09
PS 02-14-02	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC	4 465 255,78	4 465 255,78				4 465 255,78
PS 02-28-01 A	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS	40 417 675,14	41 344 921,28				41 344 921,28
PS 02-28-01 B	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV	491 186,86	491 186,86				491 186,86
PS 03-05-01	Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DRŤ	928 319,76	928 319,76				928 319,76
PS 03-07-01	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn	2 380 478,67	2 380 478,67				2 380 478,67
PS 03-07-02	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace	48 840,68	48 840,68				48 840,68
PS 03-13-01	Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	1 278 183,82	1 278 183,82				1 278 183,82
PS 03-14-01	Žst. Hustopeče u Brna, MK	1 315 723,51	1 315 723,51				1 315 723,51
PS 03-14-02.1	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení	198 378,33	198 378,33				198 378,33
PS 03-14-02.2	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace	207 734,10	207 734,10				207 734,10
PS 03-14-03	Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP	478 424,47	478 424,47				478 424,47
PS 03-14-04	Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení	914 956,24	914 956,24				914 956,24
PS 03-14-05	Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení	2 681 238,29	4 138 439,41				4 138 439,41
PS 03-14-06	Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém	1 443 089,80	1 443 089,80				1 443 089,80
PS 03-28-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ	49 042 835,99	49 274 647,52				49 274 647,52
PS 03-28-01 C	Žst. Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie	201 695,55	201 695,55				201 695,55
PS 03-28-01 D	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV	506 485,60	506 485,60				506 485,60
PS 50-05-01	ED Brno, doplnění DRŤ a řídicího systému	3 242 862,46	3 242 862,46				3 242 862,46
PS 50-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK	3 228 381,86	2 694 831,52				2 694 831,52
PS 50-14-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém	3 884 761,89	4 954 445,49				4 954 445,49
PS 50-14-03	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R	4 987 844,42	4 989 564,80				4 989 564,80
PS 50-14-04	Úprava dispečerského pracoviště	916 110,41	916 110,41				916 110,41
PS 50-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS	12 001 455,80	12 001 455,80				12 001 455,80
SO 01-01-01	Žst. Šakvice, úprava TV	78 284 869,56	81 931 778,90				81 931 778,90
SO 01-01-01.1	Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3	1 157 274,88	1 157 274,88				1 157 274,88
SO 01-01-02	Žst. Šakvice, úprava ukolejnění	2 220 320,73	2 220 320,73				2 220 320,73
SO 01-01-03	Žst. Šakvice, připojení jednovýpínavého SpS na TV	2 119 054,44	2 119 054,44				2 119 054,44
SO 01-01-04	Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV	656 599,71	656 599,71				656 599,71
SO 01-01-05	Žst. Šakvice, připojení TR EOv na TV	2 144 314,53	2 144 314,53				2 144 314,53
SO 01-01-06	Žst. Šakvice, převěšení ZOK	1 213 367,49	1 213 367,49				1 213 367,49
SO 01-06-01	Žst. Šakvice, EOv	8 668 395,39	8 668 395,39				8 668 395,39
SO 01-06-02	Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení	7 776 021,02	7 776 021,02				7 776 021,02
SO 01-06-03	Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn	1 853 361,61	2 256 466,74				2 256 466,74
SO 01-06-04	Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů	2 411 128,23	2 411 128,23				2 411 128,23
SO 01-06-05	Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť	4 248 988,67	4 248 988,67				4 248 988,67
SO 01-06-06	Žst. Šakvice, DOÚO	4 995 714,25	4 995 714,25				4 995 714,25
SO 01-06-07	Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO	439 856,51	439 856,51				439 856,51
SO 01-06-08	Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn	359 323,31	359 323,31				359 323,31
SO 01-06-09	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice	400 848,85	400 848,85				400 848,85
SO 01-06-10	Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění	113 236,53	113 236,53				113 236,53
SO 01-06-11	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	296 718,63	296 718,63				296 718,63
SO 01-12-01	Žst. Šakvice, přípojka vn	616 054,18	616 054,18				616 054,18
SO 01-14-01	Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	3 645 990,68	3 645 990,68				3 645 990,68
SO 01-15-01 B	Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy - elektroinstalace	369 828,97	369 828,97				369 828,97
SO 01-15-01.1	Bourané konstrukce	711 025,85	711 025,85				711 025,85
SO 01-15-01.2	Nové konstrukce	2 539 884,65	2 539 884,65				2 539 884,65
SO 01-15-02	Žst. Šakvice, demolice	2 355 178,29	2 355 178,29				2 355 178,29
SO 01-15-03	Žst. Šakvice, kabelovod	21 507 067,38	21 507 067,38				21 507 067,38
SO 01-15-03.1	Žst. Šakvice, přeložka vodovodu	63 241,43	63 241,43				63 241,43
SO 01-15-04 A	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - základové patky	181 226,73	780 116,76				780 116,76
SO 01-15-04 B	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - ocelový přístřešek	3 117 878,47	3 117 878,47				3 117 878,47
SO 01-15-05	Zastřešení nástupišť, výstupy z podchodu	17 412 618,38	17 412 618,38				17 412 618,38
SO 01-15-05.1	Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení	276 981,60	276 981,60				276 981,60
SO 01-15-06	Žst. Šakvice, orientační systém	243 378,73	399 978,73				399 978,73
SO 01-15-07 A	Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část	1 672 050,82	1 672 050,82				1 672 050,82
SO 01-15-07 B	Žst. Šakvice, spínací stanice (elektroinstalace)	81 556,10	81 556,10				81 556,10
SO 01-15-08 A	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - bourané konstrukce	127 641,22	127 641,22				127 641,22
SO 01-15-08 B	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - základové patky	176 239,84	176 239,84				176 239,84
SO 01-15-08 C	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - ocelový přístřešek	925 195,98	925 195,98				925 195,98
SO 01-16-01	Žst. Šakvice, železniční spodek	69 791 213,93	75 683 735,18				75 683 735,18
SO 01-16-02	Žst. Šakvice, nástupiště	13 917 843,00	14 087 612,02				14 087 612,02
SO 01-17-01	Žst. Šakvice, železniční svršek	225 919 299,64	228 884 129,63				228 884 129,63
SO 01-17-01.1	Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 201 816,67	2 201 816,67				2 201 816,67
SO 01-18-01	Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS	2 099 288,41	2 099 288,41				2 099 288,41

SO 01-19-01	Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209)	76 839 594,36	77 690 117,36			77 690 117,36
SO 01-19-02	Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724)	12 318 625,36	12 318 625,36			12 318 625,36
SO 01-33-01	Žst. Šakvice, IPO	153 984,41	153 984,41			153 984,41
SO 02-01-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení	44 568 324,49	44 568 324,49			44 568 324,49
SO 02-01-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění	892 897,25	892 897,25			892 897,25
SO 02-16-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek	98 737 061,71	111 248 324,54			111 248 324,54
SO 02-17-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	70 663 468,52	75 908 038,92			75 908 038,92
SO 02-17-01.1	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	1 584 576,80	1 584 576,80			1 584 576,80
SO 02-17-02	Železniční přejezd v km 0,924	1 246 919,22	1 246 919,22			1 246 919,22
SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 2,012	1 734 962,02	1 734 962,02			1 734 962,02
SO 02-17-04	Železniční přejezd v km 4,190	723 602,49	723 602,49			723 602,49
SO 02-17-05	Železniční přejezd v km 5,872	3 621 640,09	3 367 698,04			3 367 698,04
SO 02-18-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty	2 642 786,75	2 642 786,75			2 642 786,75
SO 02-19-01	Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954)	1 580 044,95	1 580 044,95			1 580 044,95
SO 02-19-02	Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145)	1 749 240,40	1 749 240,40			1 749 240,40
SO 02-19-03	Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409)	1 920 871,55	1 920 871,55			1 920 871,55
SO 02-19-04	Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629)	1 890 237,65	1 890 237,65			1 890 237,65
SO 02-19-05	Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364)	2 651 187,00	2 651 187,00			2 651 187,00
SO 02-19-06	Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175)	1 381 744,25	1 381 744,25			1 381 744,25
SO 02-19-07	Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022)	1 655 152,21	1 655 152,21			1 655 152,21
SO 02-19-08	Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318)	1 562 694,54	1 562 694,54			1 562 694,54
SO 02-19-09	t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, propustek v km 6,014 TÚ 2061	756 132,01	756 132,01			756 132,01
SO 02-22-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody	2 666 720,46	2 666 720,46			2 666 720,46
SO 02-27-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace	1 333 789,22	1 333 789,22			1 333 789,22
SO 03-01-01	Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení	9 851 961,57	9 851 961,57			9 851 961,57
SO 03-01-02	Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění	384 689,70	384 689,70			384 689,70
SO 03-01-03	Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOv na TV	526 732,80	526 732,80			526 732,80
SO 03-06-01	Žst. Hustopeče u Brna, EOv	1 519 384,10	1 519 384,10			1 519 384,10
SO 03-06-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn	530 739,22	530 739,22			530 739,22
SO 03-06-03	Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení	4 115 736,55	4 115 736,55			4 115 736,55
SO 03-06-04	Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO	732 238,44	732 238,44			732 238,44
SO 03-06-05	Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn	202 271,77	202 271,77			202 271,77
SO 03-06-06	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	112 189,12	112 189,12			112 189,12
SO 03-06-07	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy	180 136,13	180 136,13			180 136,13
SO 03-15-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	4 709 133,40	4 759 800,75			4 759 800,75
SO 03-15-01 B	Žst. Hustopeče, stavební úpravy technologické budovy	572 875,59	573 680,34			573 680,34
SO 03-15-01 C	Zdravotně technické instalace	208 401,93	215 909,48			215 909,48
SO 03-15-01 D	Vnitřní plynoinstalace	49 745,31	49 745,31			49 745,31
SO 03-15-01 E	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení	291 958,54	299 362,29			299 362,29
SO 03-15-02	Žst. Hustopeče u Brna, demolice	1 843 129,42	1 843 129,42			1 843 129,42
SO 03-15-03	Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující	1 063 201,30	1 063 201,30			1 063 201,30
SO 03-15-04	Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém	158 073,83	278 073,83			278 073,83
SO 03-15-05	Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod	3 396 307,69	3 396 307,69			3 396 307,69
SO 03-16-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek	14 203 730,74	14 398 793,45			14 398 793,45
SO 03-16-02	Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště	19 105 823,85	19 105 823,85			19 105 823,85
SO 03-17-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek	34 832 344,27	34 832 344,27			34 832 344,27
SO 03-17-01.1	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	426 563,99	426 563,99			426 563,99
SO 03-17-02	Železniční přejezd v km 6,298	3 075 753,98	3 075 753,98			3 075 753,98
SO 03-18-01	Žst. Hustopeče u Brna, nákladíště	2 150 522,26	2 150 522,26			2 150 522,26
SO 03-18-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladíšti	2 419 333,74	2 419 333,74			2 419 333,74
SO 03-19-01	Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi	15 239 581,40	15 239 581,40			15 239 581,40
SO 03-22-01	Žst. Hustopeče u Brna, vodovody	481 562,03	481 562,03			481 562,03
SO 03-27-01	Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace	8 337 148,73	9 639 648,08			9 639 648,08
SO 03-33-01	Žst. Hustopeče u Brna, IPO	95 074,08	95 074,08			95 074,08
SO 50-00-01	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	2 013 808,60	6 568 778,43			6 568 778,43
SO 50-00-02	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace	7 634 427,36	11 392 277,19			11 392 277,19
SO 50-17-01	Výstroj trati	393 040,80	393 040,80			393 040,80
SO 50-38-01	Rekultivace ploch opuštěné trasy	1 675 600,00	1 675 600,00			1 675 600,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	8 564 587,00	14 431 406,30	40	14 260 000,00	28 691 406,30

1 398 495 177,25	1 475 201 781,71		14 260 000,00	0,00	1 489 461 781,71
------------------	------------------	--	---------------	------	------------------



Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 13

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přehled období											
						K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B
1	Aktualizace 21.7.2021	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	746 dny?	01.09. 19	15.09. 21	[Celkové harmonogramové zobrazení]											
2		Předpokládané zahájení prací	0 dny	01.09. 19	01.09. 19	Předpokládané zahájení prací 01.09.											
3		Stavební postupy:	625 dny	01.09. 19	17.05. 21	[Stavební postupy harmonogram]											
4		SP 0	169 dny	01.09. 19	16.02. 20	SP 0: 01.09. - 16.02.											
5		SP1	87 dny	09.03. 20	03.06. 20	SP1: 09.03. - 03.06.											
6		SP1a	101 dny	01.09. 19	10.12. 19	SP1a: 01.09. - 10.12.											
7		SP 2	12 dny	17.02. 20	28.02. 20	SP 2: 17.02. - 28.02.											
8		SP 3	21 dny	28.02. 20	19.03. 20	SP 3: 28.02. - 19.03.											
9		SP 4	27 dny	08.04. 20	04.05. 20	SP 4: 08.04. - 04.05.											
10		SP 5	31 dny	04.05. 20	03.06. 20	SP 5: 04.05. - 03.06.											
11		SP 6a	31 dny	04.05. 20	03.06. 20	SP 6a: 04.05. - 03.06.											
12		SP 6	31 dny	04.05. 20	03.06. 20	SP 6: 04.05. - 03.06.											
13		SP 7	99 dny	25.05. 20	31.08. 20	SP 7: 25.05. - 31.08.											
14		SP 8	4 dny	01.08. 20	04.08. 20	SP 8: 01.08. - 04.08.											
15		SP 9	9 dny	01.12. 20	09.12. 20	SP 9: 01.12. - 09.12.											
16		SP 10	108 dny	31.08. 20	16.12. 20	SP 10: 31.08. - 16.12.											
17		Dokončovací práce + Práce na definitivním zabzař + Třetí podbití	152 dny	17.12. 20	17.05. 21	Dokončovací práce + Práce na definitivním zabzař + Třetí podbití 17.12. - 17.05.											
18		D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST	608 dny	01.09. 19	30.04. 21	[Technologická část harmonogram]											
19		D.1 Železniční sdělovací zařízení	608 dny	01.09. 19	30.04. 21	[D.1 Železniční sdělovací zařízení harmonogram]											
20		D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	608 dny	01.09. 19	30.04. 21	[D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) harmonogram]											
21	PS 01-28-01	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava	353 dny	13.05. 20	30.04. 21	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS 13.05. - 30.04.											
22	PS 01-28-01	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ	396 dny	01.09. 19	31.03. 21	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ 01.09. - 31.03.											
23	PS 01-28-01	Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností	138 dny	01.08. 20	16.12. 20	Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností technologie 01.08. - 16.12.											
24	PS 01-28-01	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV	379 dny	17.02. 20	01.03. 21	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV 17.02. - 01.03.											
25	PS 01-28-01	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS	230 dny	01.05. 20	16.12. 20	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS 01.05. - 16.12.											
26	PS 03-28-01	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ	304 dny	01.07. 20	30.04. 21	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ 01.07. - 30.04.											
27	PS 03-28-01	Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností	107 dny	01.09. 20	16.12. 20	Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie 01.09. - 16.12.											
28	PS 03-28-01	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV	182 dny	01.09. 20	01.03. 21	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV 01.09. - 01.03.											
29		D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	334 dny	01.06. 20	30.04. 21	[D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) harmonogram]											
30	PS 02-28-01 A	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS	334 dny	01.06. 20	30.04. 21	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS 01.06. - 30.04.											
31	PS 02-28-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV	274 dny	01.06. 20	01.03. 21	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV 01.06. - 01.03.											
32		D.1.5. Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV	254 dny	01.07. 20	11.03. 21	[D.1.5. Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV harmonogram]											
33	PS 50-28-01	CDP Přešov, úprava DOZ a ETCS	254 dny	01.07. 20	11.03. 21	CDP Přešov, úprava DOZ a ETCS 01.07. - 11.03.											
34		D.2 Železniční sdělovací zařízení	578 dny	01.09. 19	31.03. 21	[D.2 Železniční sdělovací zařízení harmonogram]											

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 2, 2019												Půlrok 1, 2020			Půlrok 2, 2020			Půlrok 1, 2021			Půlrok 2, 2021		
						K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L								
137	SO 03-19-01	Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi	275 dny	09.09. 19	31.08. 20													Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi			31.08.								
138		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty	746 dny	01.09. 19	15.09. 21													E.1.5 Ostatní inženýrské objekty			15.09.								
139	SO 01-14-01	Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů	122 dny	01.10. 19	30.04. 20													Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC			30.04.								
140	SO 01-14-02	Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů	122 dny	01.10. 19	30.04. 20													Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika			30.04.								
141	SO 50-14-01.1	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	16.03. 20	25.03. 20													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN			25.03.								
142	SO 50-14-01.2	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	16.03. 20	25.03. 20													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier			25.03.								
143	SO 50-14-01.3	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	01.09. 19	10.09. 19													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom			10.09.								
144	SO 50-14-01.4	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	01.09. 19	10.09. 19													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optiline			10.09.								
145	SO 50-14-01.5	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	01.09. 19	10.09. 19													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself			10.09.								
146	SO 50-14-01.6	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	01.09. 19	10.09. 19													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas			10.09.								
147	SO 50-14-01.8	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	01.09. 19	10.09. 19													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr			10.09.								
148	SO 50-14-01.9	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích	10 dny	01.05. 20	10.05. 20													Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON			10.05.								
149	SO 02-12-41	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON	10 dny	01.05. 20	10.05. 20													T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON			10.05.								
150	SO 50-00-01	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	378 dny	01.02. 20	15.09. 21													Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby			15.09.								
151	SO 50-38-01	Rekultivace ploch opuštěné trasy	113 dny	01.10. 20	21.01. 21													Rekultivace ploch opuštěné trasy			21.01.								
152		E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	570 dny	09.09. 19	31.03. 21																								
153	SO 02-21-01	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody	286 dny	16.09. 19	16.12. 20													T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody			16.12.								
154	SO 02-22-01	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody	282 dny	16.09. 19	16.12. 20													T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody			16.12.								
155	SO 02-27-01	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace	281 dny	16.09. 19	16.12. 20													T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace			16.12.								
156	SO 03-22-01	Žst. Hustopeče u Brna, vodovody	465 dny	09.09. 19	16.12. 20													Žst. Hustopeče u Brna, vodovody			16.12.								
157	SO 03-27-01	Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace	570 dny	09.09. 19	31.03. 21													Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace			31.03.								
158		E.1.8 Pozemní komunikace	746 dny	01.09. 19	15.09. 21													E.1.8 Pozemní komunikace			15.09.								
159	SO 01-18-01	Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS	212 dny	01.09. 20	31.03. 21													Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS			31.03.								
160	SO 02-18-01	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty	151 dny	24.08. 20	21.01. 21													T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty			21.01.								
161	SO 03-18-01	Žst. Hustopeče u Brna, nákladíště	260 dny	01.04. 20	16.12. 20													Žst. Hustopeče u Brna, nákladíště			16.12.								
162	SO 03-18-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k	107 dny	01.09. 20	16.12. 20													Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladíšti			16.12.								
163	SO 50-00-02	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace	746 dny	01.09. 19	15.09. 21													Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace			15.09.								
164		E.1.9 Kabelovody, kolektory	465 dny	09.09. 19	16.12. 20													E.1.9 Kabelovody, kolektory			16.12.								
165	SO 01-15-03	Žst. Šakvice, kabelovod	291 dny	01.03. 20	16.12. 20													Žst. Šakvice, kabelovod			16.12.								
166	SO 01-15-03.1	Žst. Šakvice, přeložka vodovodu	199 dny	01.06. 20	16.12. 20													Žst. Šakvice, přeložka vodovodu			16.12.								
167	SO 03-15-05	Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod	327 dny	09.09. 19	16.12. 20													Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod			16.12.								
168		E.2 Pozemní stavební objekty	746 dny?	01.09. 19	15.09. 21																								
169		E.2.1 Pozemní objekty budov	564 dny	01.03. 20	15.09. 21																								
170	SO 01-15-01	Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy	291 dny	01.03. 20	16.12. 20													Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy			16.12.								

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přehled prací a harmonogram													
						K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č
205		E.3.4 Elektrický ohřev výměn (EOV)	213 dny	18.05. 20	16.12. 20	18.05. → 16.12. E.3.4 Elektrický ohřev výměn (EOV)													
206	SO 01-06-01	Žst. Šakvice, EOV	107 dny	01.09. 20	16.12. 20	01.09. → 16.12. Žst. Šakvice, EOV													
207	SO 03-06-01	Žst. Hustopeče u Brna, EOV	213 dny	18.05. 20	16.12. 20	18.05. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, EOV													
208		E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání	578 dny	01.10. 19	30.04. 21	01.10. → 30.04. E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů													
209	SO 01-06-02	Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení	291 dny	01.03. 20	16.12. 20	01.03. → 16.12. Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení													
210	SO 01-06-03	Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn	426 dny	01.03. 20	30.04. 21	01.03. → 30.04. Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn													
211	SO 01-06-04	Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů	352 dny	01.10. 19	16.12. 20	01.10. → 16.12. Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů													
212	SO 01-06-05	Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť	169 dny	01.07. 20	16.12. 20	01.07. → 16.12. Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť													
213	SO 01-06-06	Žst. Šakvice, DOÚO	107 dny	01.09. 20	16.12. 20	01.09. → 16.12. Žst. Šakvice, DOÚO													
214	SO 01-06-07	Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO	107 dny	01.09. 20	16.12. 20	01.09. → 16.12. Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO													
215	SO 01-06-08	Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn	291 dny	01.03. 20	16.12. 20	01.03. → 16.12. Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn													
216	SO 01-12-01	Žst. Šakvice, přípojka vn	291 dny	01.03. 20	16.12. 20	01.03. → 16.12. Žst. Šakvice, přípojka vn													
217	SO 03-06-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn	277 dny	15.03. 20	16.12. 20	15.03. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn													
218	SO 03-06-03	Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení	277 dny	15.03. 20	16.12. 20	15.03. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení													
219	SO 03-06-04	Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO	169 dny	01.07. 20	16.12. 20	01.07. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO													
220	SO 03-06-05	Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn	291 dny	01.03. 20	16.12. 20	01.03. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn													
221		E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	473 dny	01.09. 19	16.12. 20	01.09. → 16.12. E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí													
222	SO 01-01-02	Žst. Šakvice, úprava ukolejnění	382 dny	01.09. 19	16.12. 20	01.09. → 16.12. Žst. Šakvice, úprava ukolejnění													
223	SO 02-01-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění	382 dny	01.09. 19	16.12. 20	01.09. → 16.12. T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění													
224	SO 03-01-02	Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění	368 dny	01.09. 19	16.12. 20	01.09. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění													
225		E.3.8 Vnější uzemnění	291 dny	01.03. 20	16.12. 20	01.03. → 16.12. E.3.8 Vnější uzemnění													
226	SO 01-06-09	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice	230 dny	01.05. 20	16.12. 20	01.05. → 16.12. Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice													
227	SO 01-06-10	Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění	230 dny	01.05. 20	16.12. 20	01.05. → 16.12. Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění													
228	SO 01-06-11	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EO	199 dny	01.06. 20	16.12. 20	01.06. → 16.12. Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EO													
229	SO 03-06-06	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice	169 dny	01.07. 20	16.12. 20	01.07. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EO													
230	SO 03-06-07	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy	291 dny	01.03. 20	16.12. 20	01.03. → 16.12. Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy													
231	SO 98-98	Všeobecné položky	257 dny	01.09. 19	15.09. 21	01.09. → 15.09. Všeobecné položky													
232		Předpokládané ukončení stavby	0 dny	15.09. 21	15.09. 21	Předpokládané ukončení stavby 15.09.													
233		Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů	184 dny	21.01. 21	23.07. 21	21.01. → 23.07. Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů													
234		Osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem	184 dny	21.01. 21	23.07. 21	21.01. → 23.07. Osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem													
235		Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetické dokumentace	184 dny	21.01. 21	23.07. 21	21.01. → 23.07. Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetické dokumentace													
236		pozn.:																	
237																			
238																			

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 2, 2019			Půlrok 1, 2020			Půlrok 2, 2020			Půlrok 1, 2021			Půlrok 2, 2021			
						K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L
239																					
240																					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1947696

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: afec328b-6de0-4421-99e7-ca223866a426

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2021 07:17:03



ec817f5c-35b2-4e6a-b801-1db7e029df71