

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0291/F5023/20/RS (objednatele)

č. 145 200/20 (zhotovitele)

ze dne 17.2.2021

na provedení stavebních prací

„ÚČOV – Doplnění obtoku HČS – 1. etapa“

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290,

zastoupená: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Energie – stavební a báňská a.s., IČ: 451 46 802, DIČ: CZ45146802,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399,

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které nebyly provedeny, resp. vznikly v průběhu realizace stavebních prací.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 který zní:

„2.1.1 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- bourací práce západní stěny Hostínského kolektoru,
- ražbu štoly severně od stěny stávajícího Hostínského kolektoru v délce 358cm
- čerpání podzemní vody.

„2.1.2 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

- bourání obetonování původní propojovací stoky 1670/1430 - místo bourání průměrného obetonování tl.20 cm okolo stávající bourané stoky prostého betonu dle PD, bourání dle výsledků průběžného měření monitoringu objednatel 60cm vyzrálého ŽB,
- úpravy v místě propoje bourané stoky DN 1600 s realizovanou 1.etapou obtoku HČS, statické dozajištění místa propoje stoky s obtokem, v místě propoje provedení zazdění a torkretování propojovací stoky 1670/1430,
- vyřezání nahodilých štětovic v průběhu ražby štoly a úprava roztečí ráků v průběhu ražby,
- úprava ráků v posledním úseku ražby štoly v délce 20mb z důvodu ochrany původní ochrany obetonování původní stoky DN 1600,

- úpravy trasy štoly pro obtok 1.etapy ve vazbě na kontakt s přilehlým stávajícím objektem nátoky na HČS tak, aby bourací práce nezasáhly do ŽB konstrukce nátoky,
- provedení čerpací šachty pro zjištění hladiny spodní vody před zahájením vlastní ražby štoly.

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	- 851 893,56 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 2 284 649,86 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	1 432 756,30 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	20 894 441,21 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	- 851 893,56 Kč
Celková cena bez DPH	20 042 547,65 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací

Za Objednatele
v Praze, dne

Za Zhotovitele
v Praze, dne
