

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Stavební úpravy učeben na 6. ZŠ v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: FINAL ALFA - stavební, s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni; spisová značka C 36942
se sídlem: č.p. 2044, 356 01 Sokolov
IČO: 07537280
DIČ: CZ07537280
Bankovní spojení: 5430153309/0800
zastoupený: Mgr. Jiří Stádník - jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

Z důvodu závažných změn v projektové dokumentaci objektu elektroinstalace objednatel uplatňuje možnost prodloužení termínu dokončení díla, kterou si vyhradil v ustanovení čl. I odst. 11 písm. a) smlouvy o dílo se zhotovitelem. Zakreslení změn bylo uloženo projektantovi na kontrolním dni zápisem č. 5 dne 07.07.2021. Odhalené chyby v projektové dokumentaci si tak vyžádaly opravu PD odpovědným projektantem.

I.

Předmět dodatku

Původní znění odstavce 2. článku III. smlouvy o dílo ve znění:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: 31.05.2021.

Zahájení stavebních prací: 01.06.2021.

Dokončení stavebních prací: do 90 dnů od zahájení stavebních prací.

Protokolární předání a převzetí stavby: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného
provedení stavby: při předání stavby

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: 31.05.2021.

Zahájení stavebních prací: 01.06.2021.

Dokončení stavebních prací: do 110 dnů od zahájení stavebních prací.

Protokolární předání a převzetí stavby: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného
provedení stavby: při předání stavby

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Sokolově dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Mgr. Jiří Stádník, jednatel

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta