

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/001466 ze dne 29. 4. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 2021/001466/1
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **SUDOP Project Plzeň a.s.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni,
v oddílu B vložka 199
se sídlem: Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 45359148
DIČ: CZ45359148
zastoupený: MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou
představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 29. 4. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Vybudování ventilačních domečků kolektorů města Plzně“ zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Dne 14. 8. 2021 požádal zhotovitel o prodloužení termínu dle čl. IV. odst. 1 u bodu a) Smlouvy, a to o 2 měsíce, přičemž na nebezpečí nedodržení termínu upozornil objednatele více než 15 dnů před jeho uplynutím. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení vyšla najevo nutnost rozšíření projektovaných tras za účelem efektivního odvětrání tras kolektorů města Plzně. Tato změna má vliv na dobu plnění díla. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu čl. IV. DOBA PLNĚNÍ odst. 1 písm. a) Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - a) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, její odevzdání objednateli a podání žádosti o stanovisko oddělení technických stanovisek TÚ MMP:
nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o posunutí termínu

V Plzni dne 25.8. 2021

V Plzni dne 27 -08- 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

.....
SUDOP Project Plzeň a.s.
MUDr. Jindřich Šitta
místopředseda představenstva

**Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury
Oddělení kolektorů, energetiky a vodního hosp.
Palackého náměstí 6
306 32 Plzeň**

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1-105/2021

VYŘIZUJE / TELEFON/E-MAIL
/ mob:
/e-mail:

PLZEŇ
14.08.2021

věc: Žádost o posunutí termínu na zpracování dokumentace pro vydání společného povolení

Vážení,

dovolujeme se na Vás obrátit ve věci žádosti o prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo č. 2021/001466 ze dne 29. 4. 2021, jejíž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci „Vybudování ventilačních domečků kolektorů města Plzně“.

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace vyšla najevo nutnost rozšíření projektovaných tras na odvětrání kolektorů. Konkrétně se jedná o úsek č. 4, Studentská ulice, kde je nezbytné doměřit galerii G5B a ostatní navazující úseky přímo na galerii č. G5B a tyto úseky zahrnout do celkového návrhu ventilačních domečků. Podobné rozšíření je nezbytně nutné také u úseků č. 1, 2, 3. Důvodem pro rozšíření projektovaných tras je zajištění optimálního a efektivního návrhu v umístění nových ventilačních domečků a tím zajištění maximálního odvětrání tras kolektorů.

S ohledem na výše uvedené a zvýšení objemu zaměřování a zpracovávání podkladů, žádáme o prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení o 2 měsíce, viz čl. IV. Doba plnění odst. 1. a) z uzavřené SOD č. 2021/001466.

Rozšíření projektovaných tras nebude mít na cenu díla žádný vliv.

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

.....
MUDr. Jindřich Šitta
ředitel společnosti

SUDOP Project Plzeň a.s.

Plachého 35
301 25 Plzeň
e-mail:
web:

ŘÁDNÝ ČLEN ČESKÉ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

IČO
45359148
DIČ
CZ 45359148

Bankovní spojení:

Tel.:

Fax:

SUDOP Project Plzeň a.s. zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 199