

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednatele SML/0558/20

č. sml. zhotovitele D4/82/2020

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Metrostav Infrastructure a. s.
Adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
IČ:	24204005
DIČ:	CZ24204005
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 4. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0558/20, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/497: BOHUSLAVICE U ZLÍNA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 14 248 022,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 140 380,83 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 397 288,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 14 991 114,83 Kč bez DPH.
- Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 8 %. V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o dalších 56 kalendářních dnů.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Při zajišťování rozsahu dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu, zpracování návrhu projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ, vydání rozhodnutí o uzavírcce silnice a zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení byl upřesněn rozsah předmětných položek, který bude menší, než se původně předpokládalo, proto budou jednotkové ceny těchto položek sníženy.
- SO 101 Silnice II/497**
Z důvodu nutnosti zamezení pádu chodců do toku u mostu na místní komunikaci v km 3,430 bude osazeno dvoumadlové zábradlí o délce 5,0 m. Zábradlí bude také nahrazeno původní ocelové svodidlo z důvodu jeho krátké délky mezi koncem chodníku a lávkou v km 3,484-3,494. Po prověření stavu původního ocelového svodidla v km 3,049-3,185 bylo rozhodnuto o

jeho nahrazení novým. Bude osazeno celkem 15,0 m zábradlí nad rozsah projektové dokumentace a bude provedena demontáž stávajícího svodidla a montáž nového v délce 126,0 m. Nebude realizováno svodidlo nahrazené zábradlím v délce 10,0 m.

Po odfrézování vozovky byl posouzen stav ložné vrstvy a není třeba provádět její sanaci v rozsahu dle projektové dokumentace. Z uvedeného důvodu nebude realizována vrstva ACL v tl. 50 mm na ploše 1 086,0 m².

Vzhledem k nedostatečné únosnosti podloží vozovky je nutné prohloubit sanaci pláň v km 2,740-3,565 (vlevo) v místě původního odvodňovacího osmiřádku ze žulové dlažby. Na základě této skutečnosti je nutné provést větší objem zemních prací, odvozu a uložení na skládku při sanaci zemní pláň. Dojde k navýšení odkopávek o 304,5 m³ a sanace šterkodrtí tl. 300 mm v množství 1 015,0 t.

Na základě požadavku silničního správního úřadu bude upraven rozsah vodorovného dopravního značení. Nad rozsah projektové dokumentace bude provedeno 169,0 m dělicí čáry souvislé a 739,0 m vodící čáry včetně předznačení.

Z důvodu realizace staveb na objízdné trase nebude možné realizovat obrusnou vrstvu za úplné uzavírky silnice II/497. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné provést prořezání a pružnou zálivku pracovních spár o délce 1 309,0 m.

Z důvodu změny záchytného systému bude upraven rozsah svodidel, a to takovým způsobem, že nebude realizována montáž náběhu o délce 4,0 m.

SO 105.1 – DIO, dopravně inženýrská opatření

V souvislosti se skutečností, že pokládku obrusné vrstvy nelze realizovat za úplné uzavírky silnice, dochází k úpravě rozsahu položkového rozpočtu stavebního objektu SO 105.1. Položky týkající se dopravního značení úplné uzavírky nebudou fakturovány.

2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace lhůty provedení díla se vypouští a nahrazuje se:

Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: 8. 10. 2021

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	14 991 114,83 Kč
DPH 21 %	3 148 134,11 Kč
Cena celkem vč. DPH	18 139 248,94 Kč
(slovy osmnáctmilionůjednostřicetdevěttisícdvěstačtyřicet osm korun českých, 94/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 30. 7. 2021

V Praze, dne 1. 8. 2021

.....

za objednatele:

.....

za zhotovitele:

.....