

**DODATEK Č. 3**

ke smlouvě o dílo č. S936/2020/217 ze dne 14.9.2020, ve znění dodatku č. 1 a 2

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020 ve věcech technických jedná: [redacted] technik vodního hospodářství,

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec n. N., Novoveská 61, 466 01 Jablonec n. N.

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená:

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 30.11.2020 ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 141320112/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S936/2020/217 ze dne 14.9.2020, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „dodatek“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2020 Smlouvu o dílo č. S936/2020/217, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.6.2021, jejímž předmětem je zejména oprava a rekonstrukce LC Tanvaldský Špičák, LS Jablonec n. N., ev. č. zakázky S936/2020/217 (dále též „smlouva“).
2. Při předání závěrečného geodetického zaměření skutečného provedení stavby byla zjištěna celková skutečná plocha opravené komunikace a tím potřeba změny – méněprací – odečtení části nezrealizované asfaltové komunikace v ploše 56,18 m<sup>2</sup> (rozdíl mezi předpokládanou plochou komunikace danou PD a skutečnou plochou komunikace danou zaměřením skutečného stavu). V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku. Ocenění méněprací bylo provedeno dle čl. IV, odst. 2 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

LC Tanvaldský Špičák	Původní cena dle čl. IV, odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a 2	Méněpráce	Nová cena dle dodatku č. 3
	4.608.868,86 Kč bez DPH	12.865,22 Kč bez DPH	4.596.003,64 Kč bez DPH

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„ Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.596.003,64 Kč bez DPH,** slovy: **čtyřimilionpětsetdevadesátšesttisíctřikorunyčeskéšedesátčtyřihaléřů bez DPH.** DPH bude účtována ve výši dle příslušného právního předpisu (tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*Jsou-li předmětem této smlouvy stavební nebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).*

*Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací
  - Příloha č. 3 – Plná moc

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Karel Fišer**  
ředitel OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Miroslav Slatinka**  
ředitel závodu Liberec  
EUROVIA CS, a.s.