

číslo dodatku č. 2 objednatele:
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

663/OÚR/D2/21

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 248/OÚR/21)

Část A **Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
e-mail: posta@havirov-city.cz
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. **Zhotovitel:** **STAVIA – silniční stavby, a.s.**
se sídlem: Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vl. 2384
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: xxx
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností
ID datové schránky: cvggfyv
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 154920459/0600
Identifikační číslo: 25864092
DIČ: CZ25864092

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 248/OÚR/21), na provedení stavby číslo 20037 - „Parkoviště nad letním kinem“, ve znění Dodatku č. 1 (číslo Dodatku č. 1 objednatele 604/OÚR/D1/21) ze dne 4.8.2021 (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- sanace pláně pod parkovištěm kamenivem z důvodu nedostatečné únosnosti v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Z důvodu dodatečných stavebních prací (viz. změna č. 1) se prodlužuje termín plnění v Článku VI - Termín plnění odst. 1. původní smlouvy o 8 kalendářních dnů.

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/50/OÚR/21 – „Parkoviště nad letním kinem“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.7.2021, usn. č. 3378/72RM/2021 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 42.516,44 Kč bez DPH (51.444,89 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o - 46.754,00 Kč bez DPH (-56.572,34 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 16.08.2021, usn. č. 3444/73RM/2021 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 57.825,00 Kč bez DPH (69.968,25 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD č. 284/OÚR/21	4.899.988,15 Kč	1.028.997,51 Kč	5.928.985,66 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 46.754,00 Kč	- 9.818,34 Kč	-56.572,34 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	42.516,44 Kč	8.928,45 Kč	51.444,89 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	4.895.750,59 Kč	1.028.107,62 Kč	5.923.858,21 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	57.825,00 Kč	12.143,25 Kč	69.968,25 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	4.953.575,59 Kč	1.040.250,87 Kč	5.993.826,46 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Část D

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 16.8.2021, č. usnesení 3444/73RM/2021.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 23.8.2021

Ostrava 24.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. z.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
Ing. František Kročil
místopředseda představenstva

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Ondřejem Baránkem
náměstkem primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 30.8. 2021

