

**D O D A T E K č. 1**  
**č.j. KRPP-56851-22/ČJ-2021-0300VZ-VZ**

**ke smlouvě o dílo č.j. KRPP-56851-15/ČJ-2021-0300VZ-VZ**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje**

sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
Zastoupená: plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele krajského  
ředitelství policie pro ekonomiku  
IČ: 75151529  
DIČ: CZ75151529  
Bankovní spojení: ČNB Plzeň  
Číslo účtu: 19-8246881/0710  
ID DS: 5ixai69

***jako „objednatel“***

a

**společnost: STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.**  
Sídlo: Předemická 80/1, Doudlevice, 301 00 Plzeň  
Zastoupený:   
IČO: 038 84 376  
DIČ: CZ03884376  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
E-mail:   
ID DS: sfjyr6i

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 30889

***jako „zhotovitel“***

**uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
tento**

**D O D A T E K č. 1**

## I.

### Dohoda smluvních stran

Smluvní strany se dohodly v souladu s Čl. XI odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo č.j. KRPP-56851-15/ČJ-2021-0300VZ-VZ (dále jen „Smlouva“) z důvodu:

- úpravy smluvní ceny za provedení díla z důvodu rozšíření objemu prací, jehož potřeba vyvstala v průběhu provádění díla;
- prodloužení termínu plnění;
- změny platebních podmínek

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

## II.

### Změny a doplnění

1. Původní článek III. odstavec 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli **nejpozději do 30. října 2021.**

2. Původní článek IV. odstavec 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

**Cena bez DPH: 1,758.124,36 Kč**

**DPH 21%: 369.206,12 Kč**

**Cena včetně DPH: 2,127.330,48 Kč**

slovy: dvamilionyjednostodvacetsedmtisíctřístatřicet 48/100 korun českých.

3. Původní článek V. odst. 2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**Právo fakturace vznikne zhotoviteli takto:**

**- faktura č. 1 ke dni 31. srpna 2021**

**- faktura č. 2 ke dni 30. září 2021**

**- faktura č. 3 po předání řádně dokončeného díla.**

Zhotovitel vyhotoví ke každé faktuře samostatný krycí list za dodávky a práce, a který bude ještě před jejím vystavením odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a odpovědnou osobou objednatele uvedenou v článku XIII. odst. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

### III.

#### Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
3. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
4. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech (3 strany dodatku a 2 strany přílohy), z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k tomuto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

**Příloha:**      č. 1 *změnový list*  
                    č. 2 *položkový rozpočet na vícepráce*


V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

Za objednatele:



Za zhotovitele:



# Změnový list číslo 1

## Identifikace akce

Název akce:	Odstranění vlhkosti v suterénu a oprava omítky na OOP Poběžovice.
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	
Objednatel:	POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Zhotovitel:	STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.
Projektant:	STAVOSAN PLZEŇ s.r.o.

## Předmět změnového listu

Zpevnění obvodového zdiva pod terénem

## Část díla dotčená změnovým listem

Obvodové zdivo

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektu byla navržena omítka pod izolace na očištěné zdivo .

## Nové řešení :

Ve dně výkopu bude proveden základ. Na tento bude vyžděno zdivo z ztraceného bednění . Mezera mezi původním zdívem a novou zdí bude vyplněna betonem . Svislé izolace budou dle projektu provedeny na novém zdivu .

## Zdůvodnění změny :

Při provádění výkopů došlo k vypadávání jednotlivých kamenů a k sednutí zdiva na rozích budovy . U dvorního stupu chybí část zdiva nad základovou spárou.

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

## Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápis ze dne 16.8.2021




## Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:

Vliv na kvalitu díla:

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	286 612,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	46 410,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	240 202,80 Kč
DPH	50 442,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	290 645,39 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:	Za objednatele:
			
Datum: 17.8.2021	Datum: 17.8.2021	Datum:	Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

**Položkový rozpočet - vícepráce/méněpráce**

**Policie Poběžovice**

				<b>cena bez DPH</b>
<b>Vícepráce</b>				
Vyškrabání spár zdiva kameného	m2	91	145,00	13195,00
Výkop pod základ š. 35 cm	m	46	265,00	12190,00
Základ z betonu prostého	m3	5,6	4100,00	22960,00
Zdivo z ztraceného bednění	m3	22,8	3650,00	83220,00
Dobetonování mezi bedněním a stěnou	m3	23	4235,00	97405,00
Odvoz zeminy na skládku	t	3,68	310,00	1140,80
Přesun hmot	t	77,4	730,00	56502,00
<b>Celkem</b>				<b>286612,80</b>
<b>Méněpráce-Odpočet</b>				
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 30 mm hladká stěn- podklad pod izolace	m2	91	510,00	46410,00
<b>Celkem</b>				<b>240202,80</b>