

Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019

ISPROFOND: 5813520026

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

a

TOMI - REMONT a.s.

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“

zastoupena: Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Z - Železnice,
na základě Pověření č.P-004/17 ze dne 22.5.2017 a plné moci
bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, ČR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606567/2019/00

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2019

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených Změnových listech č. 10, 12, 13 a 14 (dále jen ZL č. 10, ZL č. 12 a ZL č. 13, ZL č. 14) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
10	2 484 494,42 Kč	- 2 357 560,37 Kč	126 934,05 Kč
12	141 158,46 Kč	- 1 682 514,19 Kč	- 1 541 355,73 Kč
13	1 077 444,28 Kč	- 158 677,85 Kč	918 766,43 Kč
14	103 736,42 Kč	- 151 006,60 Kč	- 47 270,18 Kč
Celkem	3 806 833,58 Kč	- 4 349 759,01 Kč	- 542 925,43 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 6 bez DPH **148 341 399,80 Kč**
 Cena víceprací dle dodatku č. 7 bez DPH.....3 806 833,58 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 7 bez DPH - 4 349 759,01 Kč
 Změna ceny díla dle dodatku č. 7 bez DPH..... - 542 925,43 Kč
Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 7 bez DPH.....147 798 474,37 Kč

- 1.2. Smluvní strany se dále na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně termínu plnění Díla, a to v důsledku požadovaných víceprací, vybudování trafostanice, kdy ve sjednaném termínu pro dokončení Díla nelze vybudování trafostanice realizovat, z důvodu časově náročné výroby nového technologického zařízení trafostanice. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací do 30. 4. 2022, přičemž celková doba pro dokončení Díla se přiměřeně posouvá na termín do 30. 6. 2022.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH147 798 474,37 Kč

slovy: jedno sto čtyřicet sedm milionů sedm set devadesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých třicet sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

c. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.6 se nově nahrazuje následujícím zněním:

*„3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

*Stavební práce budou dokončeny do **30. 4. 2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **30. 6. 2022**.*

d. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

e. Smluvní strany na konec článku č. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec následujícího znění:

„Ustanovení odst. 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy mění a nahrazuje následujícím zněním: 13.3 Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 10, 12, 13, 14 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku posunu termínu pro dokončení stavebních prací z data 31. 10. 2021 na 30. 4. 2022 a v důsledku posunu termínu pro dokončení Díla z 30. 4. 2022 na 30. 6. 2022, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 7
- Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 30.8.2021

V Brně dne 23.8.2021

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Roman Veis
ředitel Divize Z – Železnice
z pověření OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

změna dle dodatku č. 7

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	Všeobecný objekt	13 192 773,20	13 192 773,20				13 192 773,20
SO 01	Výpravní budova	122 977 913,06	133 927 983,87		3 806 833,58	4 349 759,01	133 385 058,44
650	SLABOPROUD	8 810 213,05	9 179 367,10	12	141 158,46	1 682 514,19	7 638 011,37
660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	3 315 725,50	3 315 725,50				3 315 725,50
670	PŘELOŽKA MRS	500 726,90	500 726,90				500 726,90
680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	412 344,15	412 344,15				412 344,15
690	PŘELOŽKA CCTV	630 117,50	630 117,50				630 117,50
100	STAVBA	80 555 562,47	87 814 042,50	10,13	3 434 353,18	2 442 411,62	88 805 984,06
400	ZTI	4 564 693,72	5 206 827,91				5 206 827,91
401	venkovní kanalizace	895 334,92	895 334,92				895 334,92

402	Vodovodní přípojka	84 040,01	84 040,01				84 040,01
500	ÚT	2 537 563,43	2 537 563,43				2 537 563,43
600	SILNOPROUD	13 488 898,11	14 363 259,67	14	231 321,94	224 833,20	14 369 748,41
700	VZT	2 232 953,30	2 652 896,07				2 652 896,07
800	MAR	1 009 276,30	1 174 840,80				1 174 840,80
900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	378 620,80	644 759,60				644 759,60
950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	3 561 842,90	4 516 137,81				4 516 137,81
SO 02	Zpevněné plochy	1 193 781,60	1 220 642,73				1 220 642,73

137 364 467,86	148 341 399,80		3 806 833,58	4 349 759,01	147 798 474,37
----------------	----------------	--	--------------	--------------	----------------

Příloha č. 2

Harmonogram postupu prací

změna dle dodatku č. 7

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov

ID	Číslo SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2019				2020				2021				2022		
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.
1		Harmonogram stavby	1135 dny	23.05. 19	30.06. 22															
2		PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ		23.05. 19																
3		REALIZACE STAVBY	1074 dny	23.05. 19	30.04. 22															
4		SP 1 / Etapa A: Přípravné práce, zahájení výstavby, realizace-rekonstrukce provozně administrativní části a přilehlých zpevněných ploch, včetně venkovního schodiště	405 dny	23.05. 19	30.06. 20															
5		SP 2 / Etapa B: Rekonstrukce odbavovací haly a budovy restaurace, dokončovací práce	669 dny	01.07. 20	30.04. 22															
6		SP 2.1 / Etapa B: Rekonstrukce odbavovací haly - zprovoznění podchodu	274 dny	01.07. 20	31.03. 21															
7		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ			30.04. 22															
8		Předání souborného zpracování GDSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; zajištění požadovaných dokladů			30.06. 22															
9		Dopracování realizační dokumentace; KZP	200 dny	23.05. 19	30.08. 20															
10		Harmonogram prací	1135 dny	23.05. 19	30.06. 22															
11	SO 01	Výpravní budova	1074 dny	23.05. 19	30.04. 22															
12		D Technologická část	700 dny	01.07. 19	30.05. 21															
13	650	SLABOPROUD	585 dny	01.08. 19	30.05. 21															
14	660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	368 dny	02.03. 20	30.05. 21															
15	670	PŘELOŽKA MRS	61 dny	01.08. 19	30.09. 19															
16	680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	61 dny	01.08. 19	30.09. 19															
17	690	PŘELOŽKA CCTV	84 dny	01.07. 19	21.05. 21															
18		E Stavební část	1074 dny	23.05. 19	30.04. 22															
19	100	STAVBA	883 dny	23.05. 19	21.10. 21															
20	400	ZTI	706 dny	29.06. 19	21.10. 21															
21	401	Venkovní kanalizace	222 dny	15.07. 19	30.10. 20															
22	402	Vodovodní přípojka	47 dny	15.07. 19	30.08. 19															
23	500	ÚT	732 dny	03.06. 19	21.10. 21															
24	600	SILNOPROUD vč. Trafostanice	949 dny	19.06. 19	30.04. 22															
25	700	VZT	813 dny	01.08. 19	21.10. 21															
26	800	MAR	615 dny	15.08. 19	20.04. 21															
27	900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	131 dny	02.03. 20	19.05. 21															
28	950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	103 dny	22.04. 20	11.06. 21															
29	SO 02	Zpevněné plochy	425 dny	01.04. 20	30.05. 21															
30	SO 98 98	Všeobecný objekt	1135 dny	23.05. 19	30.06. 22															

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1951637

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7495380c-df54-4251-b9e5-6cfadfd8e350

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.08.2021 08:32:01



6da29ddc-384f-4f9f-a473-431de5777bbc