

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

802210015

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 247/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/015/21

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 9/ZPR/2021

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jířím Šlachtou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted], administrativní náměstek

tel. [redacted] mobil: [redacted]

odpovědný pracovník: [redacted], vedoucí oddělení silniční správy (střed)

tel. 3 [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni pod sp. zn. 1197, oddíl B

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 35-6289030207/0100

odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted], ved. střed. Otovice - Nejdek,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

stavbyvedoucí: [redacted], vedoucí střediska Otovice - Nejdek,

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

a společně s objednatelem jako „smluvní strany“



V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Změny jsou vyvolány zjištěním skutečného stavebně – technického stavu silničního tělesa v průběhu realizace veřejné zakázky:

- po odfrézování původní obrusné vrstvy vozovky bylo rozhodnuto o snížení rozsahu sanací podkladních vrstev;
- provedení lokální opravy vozovky v místě masivního vývěru tlakové vody a opatření zabraňujících pronikání tlakové vody do silničního tělesa (vybudování šterkových drenů a úprava odvodňovacího příkopu) na základě návrhu geotechnika;

a navýšením plochy obrusné vrstvy vozovky oproti podkladům ze zadávacího řízení, a to dle zaměření skutečného stavu geodetem.

Méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby (změna během výstavby).

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 247/ODO/2021, číslo zhotovitele 2/05/015/21, na veřejnou zakázku „II/208 Vodná – Hlínky“ je změna bodu 4.1. (článek IV. Doba plnění) a bodu 5.1. (článek V. Cena a platební podmínky):

Původní znění:

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 06/2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 22. 8. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 31. 8. 2021

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	10 693 792,26 Kč
21 % DPH	2 245 696,37 Kč

Cena vč. DPH 12 939 488,63 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 06/2021
- f) Doba zahájení stavebních prací: do [10-ti] kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 9. 2021**
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 15. 10. 2021**

V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení Díla dle tohoto dodatku k smlouvě činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	9 359 880,26 Kč
21 % DPH	1 965 574,85 Kč

Cena vč. DP	11 325 455,11 Kč
--------------------	-------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele:

- Evidenční list změny stavby (změna během výstavby)

V Sokolově dne 30.8.2021

V Otovicích dne 27.8.2021

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
zhotovitel

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
zhotovitel