

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 21080095

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana I. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená: Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8 Metrostav a.s. a Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.
zástupce pro věci technické:
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 18009-071/0100
telefon: 266018800
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Jan Justin. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Jan Justin.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text odstavce 3.2.se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: „Z důvodů koordinace prací na staveníšti budou stavební práce na Díle dokončeny ve lhůtě nejpozději do 30. 9. 2021.“

2. Článek 4.1. SOD „Cena za dílo“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	9 267 664,41	21	11 213 873,94
Změnový list 01/2021	1 313 964,06	21	1 589 896,51
Nově sjednaná cena díla	10 581 628,47	21	12 803 770,45

Odůvodnění změny:

Původní projektová dokumentace předpokládala výchozí stav inženýrských sítí. Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě se nacházejí na jiném místě, než uvažovala PD a v daleko větším rozsahu. Výkopy v těchto místech je nutné oproti PD provádět ručně.

Původní projektová dokumentace počítala s přepojením kanalizace z ulice Jaselská. Během postupu prací bylo zjištěno, že přepojení dle původního předpokladu není možné z důvodu havarijního stavu kanalizace a nemožnosti přečerpávání odpadních vod a bude muset být provedeno na jiném místě a jiným způsobem. Z tohoto důvodu je nutné zřídit po dobu výstavby provizorní propojení kanalizace.

Při realizaci stavby byl zjištěn havarijní stav stávající kanalizace v místě napojení, dojde k prodloužení rekonstruovaného úseku kanalizace o potřebnou část.

Během bourání stávající kanalizace byl nalezen zatrubněný potok, který ležel přímo pod kanalizací a nebyl zanesen v původní PD. Rekonstruovaný úsek kanalizace bude vymístěn a potok opětovně zatrubněn.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(44)

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]
ředitel pro Liberecký kraj
a.s.

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0870)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2021	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23. 7. 2021	
Název akce: LI032736 Liberec, Jiskrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: Změna termínu dokončení realizace stavby.			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Původní projektová dokumentace předpokládala výchozí stav inženýrských sítí. Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě se nacházejí na jiném místě, než uvažovala PD a v daleko větším rozsahu. Výkopy v těchto místech je nutné oproti PD provádět ručně. Původní projektová dokumentace počítala s přepojením kanalizace z ulice Jaselská. Během postupu prací bylo zjištěno, že přepojení dle původního předpokladu není možné z důvodu havarijního stavu kanalizace a nemožnosti přečerpávání odpadních vod a bude muset být provedeno na jiném místě a jiným způsobem. Z tohoto důvodu je nutné zřídit po dobu výstavby provizorní propojení kanalizace. Při realizaci stavby byl zjištěn havarijní stav stávající kanalizace v místě napojení, dojde k prodloužení rekonstruovaného úseku kanalizace o potřebnou část. Během bourání stávající kanalizace byl nalezen zatrubněný potok, který ležel přímo pod kanalizací a nebyl zanesen v původní PD. Rekonstruovaný úsek kanalizace bude vymístěn a potok opětovně zatrubněn.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 1 313 964,06 bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10 581 628,41 Kč bez DPH			Změna času plnění: Do 30. 9. 2021		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 313 964,06 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 341 996,88 Kč bez DPH , tj. 14,48 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **28 032,82 Kč** bez DPH, tj. 0,30 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **1 341 996,88 Kč** bez DPH, tj. 14,48 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **28 032,82 Kč** bez DPH, tj. 0,30 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vč. [redacted] lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její příměr [redacted]

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a nové položky mimo výskyt z cenové úrovně URS.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodnění [redacted]

k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

[redacted] Podpis [redacted] m 4. 8. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s termínovým dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

[redacted] Podpis [redacted] Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek.

[redacted] Podpis [redacted] Datum 3. 8. 2021

[redacted] Podpis [redacted] Datum 6. 8. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.