



**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-1060/2021**  
**Chodník K pile, uzavřené dne 03.06.2021,**

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
bankovní spojení: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]  
tel., e-mail: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Stavební a inženýrská firma Klimeš s. r. o.**

se sídlem: Třída Josefa II., 542 26 Horní Maršov  
IČO: 28785134  
DIČ: CZ28785134  
do obchodního rejstříku zapsána: 18.01.2010  
bankovní spojení: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních a technických: [redacted]  
tel., e-mail: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku III. Čas plnění, odst. 1.2.

**Odůvodnění:**

V rámci opravy se smluvní strany dohodly na úpravě požadovaných prací uvedených v projektové dokumentaci. Pro lepšího zpevnění paty chodníku byl doplněn ocelový prvek. Při výrobě tohoto ocelového profilu došlo ke zdržení stavebních prací v rozsahu 5 týdnů. K předání staveniště proběhlo dne 16.06.2021, přičemž původní termín dokončení a konečného předání byl stanoven dle smlouvy o dílo v termínu max. do 2 měsíců od předání staveniště (16.08.2021).

Požadovaná změna stavebních prací nemá vliv na smluvní cenu uvedenou ve smlouvě o dílo.

**Nový znění odst. 1. 2:**

**1.2. termín dokončení a konečné předání: 21.09.2021**

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel..
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne, 13.08.2021

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

V Horním Maršově, dne 13.08.2021

[redacted]  
RNDr. Pavel Klimeš  
jednatel

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]