

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 11. 2015 na realizaci stavby

„OLÚ Paseka - rekonstrukce budovy C - I. etapa - část 1“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[redacted], pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Jose Emilio Pont Perez, předseda představenstva

Paolo Bee MBA, 2. místopředseda představenstva

jednající na základě plné moci ze dne 5.10.2015: [redacted], ředitel Divize
3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/03602/OVZI/DSM ze dne 25. 11. 2015.

ČÁST A.

Dne 25. 11. 2015 uzavřel Olomoucký kraj se společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, Smlouvu o dílo č. 2015/03602/OVZI/DSM na zhotovení nástavby 3. a 4. NP. nad stávajícím objektem „C“ Odborného léčebného ústavu Paseka, včetně přístavby schodiště a lůžkového výtahu.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II odst. 3 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
Změny z důvodu chyby projektové dokumentace
1) Balkonové terasy, ZL č. 11 Úprava skladby balkonových teras. Nová skladba bude tvořena dlažbou na terčích o ploše 45 m ² místo původního řešení lepenou dlažbou ve spádu. Změna trojúhelníkového tvaru balkonové terasy u jídelny na obdélník s bezbariérovým přechodem podlah mezi jídelnou a terasou.
2) Okna, dveře, ZL č. 14 Zrušení okna ve 3 NP se zazděním otvoru, záměna okna ve 4 NP s požární odolností za okno běžné, zrušení dveří 04B ve 3 NP propojující I. a II. etapu.
3) Ztužující věnce, ZL č. 15 Dopočet chybějící části ztužujících věnců, které chyběly v rozpočtu, doplněním 29m ³ betonu a 164m ² bednění. Záměna samostatného ztužujícího věnce pod úroveň stropu ztužujícím věncem, který je součástí stropní konstrukce, s doplněním obvodovým zdívem 31,7 m ² .
Ostatní změny
1) Výtahová šachta, ZL č. 6a Oprava početní chyby dodatku č. 1, kdy byl zakalkulován rozpočet změnového listu ZL 6 – méněpráce se součtovou početní chybou - 35.216,- Kč.
2) Elektroinstalace, ZL č. 8 Osazení nového rozvaděče včetně vybudování nové přípojky NN včetně přidružené elektroinstalace, která bude sloužit i pro další plánovanou etapu nástavby. Osazení 31 ks LED svítidel ve společných prostorách 11 ks automatických spínačů se snímačem pohybu. Odpočet původně navržených zářivkových svítidel.
3) Vzduchotechnika, ZL č. 9 Záměna 1 ks vzduchotechnické jednotky s rekuperací v souladu s nařízením komise EU č. 1253/2014 (Ekodesign), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na snížení energetické náročnosti větracích vzduchotechnických jednotek. Doplnění 8,6 bm VZT potrubí.
4) - Chodba mezi I. a II. etapou, ZL č. 10 Vybudování stropu včetně hydroizolace o šířce 1,7 m plochy 28 m ² , který bude využit chodbou v rámci II. etapy.

5) Pohled nad pódiem, ZL č. 12 Demontáž pohledu a jeho náhrada SDK o ploše 46,98 m ² . Osazení 4 ks nových stropních svítidel.
6) Rampy pro mediální plyny, ZL č. 13 Prodloužení délky trubního vedení o 36 bm CU potrubí, lůžkových ramp o 1,15 bm a doplnění 10 ks SLB modulů do ramp. Odpočet 2 ks kulových kohoutů.
7) Závěsné systémy WC, ZL č. 16 Náhrada 11 ks kombi WC závěsným systémem WC.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

IV. CENA DÍLA

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek“), bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	23 480 217,33	4 930 845,63	28 411 062,96
Změna ceny dle Dodatku č. 1	1 000 512,37	210 107,60	1 210 619,97
Změna ceny dle Dodatku č. 2	501 349,74	105 283,4454	606 633,1854
Cena za dílo dle SOD a Dod. č. 1 a 2	24 982 079,44	5 246 236,68	30 228 316,12

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku včetně DPH slovy: třicet-milionů-dvě-stě-dvacet-osm-tisíc-tři-sta-šestnáct-korun-českých-dvanáct-haléřů)

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vzhledem ke změně celkové ceny díla se smluvní strany dohodly na doplnění platebních podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

V případě, že dojde ke změně ceny díla ve vazbě na vícepráce a méněpráce, dojde k úpravě výše poslední čtvrtletní splátky. Konkrétní výše jednotlivých čtvrtletních splátek bude uvedena v aktualizovaném splátkovém kalendáři, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Příloha č. 2 dodatku: „Splátkový kalendář“
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/101/14/2016 ze dne 21. 7. 2016.


V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

.....
OHL ŽS, a.s.

ředitel Divize 3