

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2021**  
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen:**  
Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 – realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000235  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **ZEMAKO, s.r.o.**  
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany  
IČO: 25504011  
DIČ: CZ25504011  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862  
**zastoupen**  
Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti  
ve věcech technických Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Preambule**

- (1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v úpravě stávajících zastávek VHD Ráječek, nástupní hrany zůstanou zachovány a vybudováním středového dělicího ostrůvku v komunikaci, a to v rámci veřejné zakázky s názvem „RK Kaštanová zastávka VHD Ráječek“ (dále jen „dílo“).
- (2) Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.
- (3) V rámci přípravy podkladů pro vydání opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Kaštanová (dále jen „opatření“), nutného získání povolení zvláštního užívání komunikace (dále jen „ZUK“), došlo k projednávání a posouzení několika variant a z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu vydání výše uvedeného opatření. Tuto situaci nebylo možné předvídat

a odvrátit. Vzhledem k tomu, že výše uvedené opatření je aktuálně uveřejněno na úřední desce MMB a není tedy k dnešnímu dni pravomocné, nebylo předáno staveniště a zahájena stavba ve lhůtě, která byla uvedena ve smlouvě.

- (4) Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tedy prodloužení termínu předání staveniště a zahájení stavby.

### III.

#### Změna Smlouvy o dílo

- (1) Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy a to tak, že znění čl. III., Lhůty plnění a místo plnění, odst. (2) se nahrazuje následujícím zněním:

*„(2) Převzetí staveniště a zahájení stavby: do 31. 8. 2021 a na výzvu objednatele.“*

- (2) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- (2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Za objednatele:

31 -08- 2021

V Brně dne .....



Ing. Luděk Borovy  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne ..... 25.8.2021



Roman Nejedlý  
jedenatel