

## **Dodatek č. 3/2021**

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2020

Číslo Zhotovitele: L-20-074-000

### **„Most ev.č. 37010 – 8 Bedřichov, projektová dokumentace“**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý**, technický náměstek SSOK

**Ing. Petr Koruna Ph.D.**, vedoucí SÚ Šumperk

**Ing. Jiří Flašar**, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

**Ing. Pavel Pazdírek**, mostní technik SÚ Šumperk

**Ing. Roman Boška**, investiční technik SÚ Šumperk

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Linio Plan, s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno

kontaktní adresa: Sochorova 23, 616 00 Brno

zápis v **OR u** Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55650

zastoupen: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 27738809 DIČ: CZ27738809

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2111244285/2700

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka: -**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Pavel Vacek**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.09.2020 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo „**Most ev.č. 37010 – 8 Bedřichov, projektová dokumentace**“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace a vyjádření pro správní rozhodnutí.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že jednání s majiteli pozemků dotčených stavbou jsou velice komplikovaná. Zisk souhlasů majitelů dotčených pozemků je tedy časově náročný a má vliv na dobu plnění.
- 1.3. Smluvní strany, ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím bodě 1.2 tohoto dodatku, shodně konstatují, že je nezbytné v přiměřeném rozsahu prodloužit lhůty plnění.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 2. Smlouvy, jež nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:*

- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba) **nejpozději do 15.1.2021**
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební povolení **nejpozději do 17.12.2021**

## Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Brně dne:

-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

-----  
Linio Plan, s.r.o.  
Ing. Pavel Vacek  
jednatel společnosti

Ing. Petr  
Foltýnek

Podepsal Ing. Petr Foltýnek  
DN: cn=Ing. Petr Foltýnek, c=CZ,  
o=Správa silnic Olomouckého kraje,  
příspěvková organizace, ou=9082,  
email=foltynek@ssok.cz  
Datum: 2021.08.31 12:52:01 +02'00'

Ing. Pavel  
Vacek

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vacek  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-27738809, o=Linio  
Plan, s.r.o., ou=9, cn=Ing. Pavel  
Vacek, sn=Vacek,  
givenName=Pavel,  
serialNumber=P150694  
Datum: 2021.08.25 10:13:11 +02'00'