



DODATEK č. 1 Ke Smlouvě o dílo č. 21-0125

Uzavřené dne 19. 8. 2021

Mezi SMLUVNÍMI STRANAMI:

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KOGAA studio s.r.o.**
Sídlo: Kluchova 366/48, Nový Lískovec, 634 00 Brno
Korespondenční adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 04222750
DIČ: CZ04222750
Zástupce: Ing. arch. Viktor Odstrčilík, jednatel
Zhotovitel je plátcem DPH.
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel:

Obchodní firma: **TIC BRNO, příspěvková organizace**
Sídlo: Radnická 365/2, 602 00 Brno
IČ: 00101460
DIČ: CZ00101460
Č.ú.: KB Brno-město, č. ú.: xxxxxxxxxxxx
Zástupce: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka organizace
zástupce oprávněný k jednání o předmětu této Smlouvy: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel 1“)

A

Obchodní firma: **Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.**
Sídlo: Radnická 365/2, Brno – město, 602 00 Brno
IČ: 75063638
DIČ: CZ75063638
Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce: Ing. Pavla Bednářová, ředitelka
(dále jen „Objednatel 2“)

(Společně dále je „Objednatelé“)

(Objednatelé a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“ nebo „Strany“)

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2021 smlouvu o dílo č. 21-0125, dále jen „Smlouva“.
- Smluvní strany se tímto dohodly na změně odst. 1.1, bodu B. Smlouvy co do termínu dodání tak, že část díla spočívající ve **vytvoření projektové dokumentace k návrhu interiéru** nového informačního centra Brno – Jižní Morava bude dodána do 30. 9. 2021



3. K výše uvedené změně Smlouvy se Objednatel rozhodl přistoupit z následujícího důvodu: Na základě schůzky smluvních stran konané dne 20.8.2021, které byly přítomny všechny strany a dodavatel stavební dokumentace, se posouvá termín odevzdání dokumentace. Zhotovitel při této schůzce předložil Objednateli návrh úpravy výloh, jenž pracuje se zcela jiným řešením standardního usazení oken a práce s fasádou. V návrhu je odstraněna spodní část parteru a skleněné plochy jsou předsazeny před budovu. Toto řešení opticky více otevírá vnitřní prostor a pomůže lépe prezentovat nabídku infocentra. Je tedy preferováno a z hlediska Objednatelů je toto řešení žádoucí. Důvodem posunutí termínu dodání dané části díla je potřeba prověření možností zásadních úprav výloh, které musí Objednatel projednat s Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče MMB. Návrh bude rozpracován a realizován pouze za předpokladu schválení dotčenými orgány.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný ke dni zveřejnění v registru smluv. S ním bude zveřejněna též Smlouva.

V Brně dne 31.8.2021

.....XXXXXXXXXXXXX.....
TIC Brno, příspěvková organizace

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková
Ředitelka

V Brně dne 31.8.2021

.....XXXXXXXXXXXXX.....
KOGAA studio s.r.o.

Ing. arch. Viktor Odstrčilík
jednatel

V Brně dne 31.8.2021

.....XXXXXXXXXXXXX.....
Centrála cestovního ruchu –
Jižní Morava, z.s.p.o.
zastoupená
Ing. Pavlou Bednářovou, ředitelkou