

**DODATEK č. 1**

PPR-15176-9/ČJ-2021-990663

**ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-15176-6/ČJ-2021-990663**  
ze dne 24.6.2021

**Smluvní strany**

<b>objednatel:</b>	<b>Česká republika - Ministerstvo vnitra</b>
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
<b>Příjemce faktury:</b>	<b>Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P.O. BOX 6, PSČ: 150 05, Praha 5</b>
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

<b>zhotovitel:</b>	<b>Ing. Lukáš Poledne</b>
se sídlem:	Bucharova 62, Vrchlabí 543 02
IČO:	75558238
DIČ:	
ID datové schránky:	m247hkw
bankovní spojení:	Komerční Banka a.s.
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsána v obchodním rejstříku  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2021 smlouvu o dílo s názvem: „**PP ČR – SLZ – Praha 5, Na Baních 1304 – stavební úpravy OS - PD**“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem X. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

## I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany v průběhu provádění díla zjistily nesoulad předané projektové dokumentace, která neodpovídá realitě a dále byly zjištěny chybějící informace stávajících průběhů tras a prověření stávajících zařízení ÚT a VZT. Na základě těchto zjištěných skutečností a poznatků je nyní připravována nová koncepce vzduchotechniky a vytápění, která bude odpovídat reálnému stavu zjištěnému na místě, v důsledku čeho se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 3 a 5 smlouvy, tedy k prodloužení termínů provedení částí díla.

## II. Způsob provádění díla

1) Článek III. odstavce 3 a 5 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním na:

3) **Termín provedení části díla dle čl. II. odst. (2) Část 1. a Část 2. je do 31.10.2021.**

V průběhu provádění díla dle čl. II, odst. (2) Část 1. a Část 2. proběhnou minimálně dvě (2) koordinační schůzky za účasti zástupců objednatele a zhotovitele, na kterých se budou řešit připomínky objednatele k rozpracovanému dílu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat do díla. První koordinační schůzka proběhne nejpozději 30.6.2021.

5) **Termín provedení a předání části díla dle čl. II. odst. (2) Část 3. je do 30.11.2021.**

## III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne ..... 30 -08- 2021

V Praze dne ..... 27 -08- 2021

za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení



Kateřina Benešová

zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

za zhotovitele:



Ing. Lukáš Poledne

jednatel