

**DODATEK č. 1**

PPR-15196-11/ČJ-2021-990663

**ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-15196-8/ČJ-2021-990663**  
ze dne 9.6.2021


**Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
P.O. BOX 6, PSČ: 150 05, Praha 5


ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:  
kontaktní osoba  
ve věcech technických:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Ing. Lukáš Poledne  
se sídlem: Bucharova 62, Vrchlabí 543 02  
IČO: 75558238  
DIČ:   
ID datové schránky: m247hkw  
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:



fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsána v obchodním rejstříku  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2021 smlouvu o dílo s názvem: „**PP ČR – SLZ – Praha 5, Na Baních 1304 – stavební úpravy vrátnice - PD**“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem X. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

### I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany v průběhu provádění díla svolaly závěrečnou koordinační schůzku k celkovému projednání technického řešení a kompletnosti projektové studie. Na základě zjištěných skutečností a poznatků je nyní připravována nová koncepce vrátnice, která bude lépe vyhovovat budoucímu provozu a bude realizačně ekonomičtější, v důsledku čeho se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 3 a odst. 5 smlouvy, tedy k prodloužení termínů provedení částí díla.

### II. Způsob provádění díla

1) Článek III. odstavce 3 a 5 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním na:

3) **Termín provedení části díla dle čl. II. odst. (2) Část 1. a Část 2. je do 31.10.2021.**

V průběhu provádění díla dle čl. II, odst. (2) Část 1. a Část 2. proběhnou minimálně dvě (2) koordinační schůzky za účasti zástupců objednatele a zhotovitele, na kterých se budou řešit připomínky objednatele k rozpracovanému dílu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat do díla. První koordinační schůzka proběhne nejpozději 30.6.2021.

5) **Termín provedení a předání části díla dle čl. II. odst. (2) Část 3. je do 30.11.2021.**

### III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

30 -08- 2021

V Praze dne .....

za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení



**Kateřina Benešová**

zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

27 -08- 2021

V Praze dne .....

za zhotovitele:



**Ing. Lukáš Poledne**

jednatel