

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **KD stavby CZ, s.r.o.**
 V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava
 zástupce pro věci smluvní: Jan Dršata
 zástupce pro věci technické: Jan Dršata
 stavbyvedoucí (ČKAIT): Zdeněk Hagara
 IČ: 04658663
 DIČ: CZ04658663
 zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně oddíl C,
 vložka C91249

„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Lidická“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 18/21 ze dne 17.2.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Změna termínu dokončení díla je způsobena přeložkou kabelového vedení VN společností EG.D.

Původní termín dokončení stavby: 30.8.2021
 Nový termín dokončení stavby: 15.10.2021

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele, z důvodu zjištění, že v části ul. Lidická bylo statickou zatěžovací zkouškou zjištěna velmi malá únosnost podloží a na základě doporučení zhotovitele a předložené cenové nabídky bude provedena sanace pláně pro zajištění požadované únosnosti. Sanace spočívá ve výměně podloží štěrkovou vrstvou v mocnosti 0,3 m s podkladní separační geotextilií. Navýšení ceny je o 618 084 Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH	9 723 204 Kč	s DPH 11 765 077 Kč
Nová cena bez DPH	10 341 288 Kč	s DPH 12 512 958 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 18/21 ze dne 17.2.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 26.8.2021

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Jan Dršata

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta