

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín 5
zastoupená: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: technický dozor stavby
IČO: 71006974
DIČ: CZ 71006974
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: 577 142 748, email: msdetska@email.cz

dále jen **objednatel**

a

TC servis, s.r.o.

se sídlem [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 25533673
DIČ: CZ 25533673
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31071
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: +420 724 961 943, email: kojecky@tcservis.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

D o d a t e k č. 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O ze dne 27. 5. 2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci

Mateřská škola Zlín p.o., Dětská 4698 - výměna elektroinstalace v kuchyni

(dále jen „dílo“)

I. Preambule

Smluvní strany dne 27. 5 2021 uzavřely Smlouvu o dílo. Zhotovitel zahájil plnění dle SOD s termínem ukončení ke dni 20. 8. 2021. Elektromontážní práce na výměnu elektroinstalace v kuchyni a technickém zázemí probíhaly souběžně a v koordinaci s rekonstrukcí větrání kuchyně se zajištěním související elektroinstalace a dozbrojení rozvaděče pro větrací jednotku. Po montáži větrací jednotky vyplynuly požadavky na posílení jističů v rozvaděči, provedení rozvodů a vypínačů k osvětlení digestoří, vypínačů a rozvodů k přídavným ventilátorům, které nebyly vyspecifikovány v projektové dokumentaci elektromontážních prací. Dále byl požadavek objednatele na zvýšení počtu svítidel v technickém zázemí kuchyně a souvisejících prací. Z důvodu opakovaných zatékání do strojovny vzduchotechniky při deštích, bylo nutné provést opatření ke snížení rizik zatečení do technologického zařízení větrací jednotky a to pomocí nového čerpadla ve sběrné jímce, ke kterému bylo nutné provést související elektromontážní práce.

Z výše uvedených důvodů, které nezpůsobil zhotovitel a nemohl je ani předvídat, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se upravuje cena díla a termín plnění. Přílohou dodatku je odsouhlasený soupis skutečně provedených víceprací.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem a dle výše uvedeného se ruší a mění

Článek IV. Doba plnění, bod 1 se ruší v části:

Ukončení provádění díla: **nejpozději do 20.8.2021**

a nahrazuje se novým zněním:

Ukončení provádění díla: **do 27. 8. 2021.**

Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části

579 963 Kč bez DPH
121 792 Kč DPH
701 755 Kč vč. DPH

a nahrazuje novým zněním

632 639,00 Kč bez DPH
132 854,19 Kč DPH
765 493,19 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo
 původní cena za dílo 579 963 Kč bez DPH
vícepráce 52 676 Kč bez DPH
nová cena za dílo 632 639 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů. Správcem osobních údajů je Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány podobu stanovenou zákonem.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha soupis víceprací

Ve Zlíně dne 19. 8. 2021

objednatel
 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698



Ve Zlíně dne 19. 8. 2021

zhotovitel
 TC servis, s.r.o.




jednatel