



Číslo jednací: 14566/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 19303/SOPK/20 ze dne 7.5.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Miroslav Ježek, jednatel
Bankovní spojení: 576303389/0800
IČO: 27720161
DIČ: CZ27720161

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. CZ60706708.

Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky „**Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy**“, následného pozdějšího schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdější nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 15. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 28.6. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají maximálně o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (max 74 dnů, při respektování návaznosti dílčích částí), viz změna Harmonogramu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Část díla „kácení“ je posunuta na měsíc říjen 2021, zde nelze uplatnit pouhý posun o rozdíl mezi skutečným datem a předpokládaným. Kácení je dle Souhlasu AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy, č.j. 03719/ZV/2018 možné provádět pouze mimo vegetační období, tedy říjen 2021.

III.

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Příloha: Harmonogram prací

V Praze dne 31. srpna 2021

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Miroslav Ježek
jednatel

HMG "Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské Vrchy"

příloha k Dodatku č. 1

		2021										2022										2023							
		4.21	5.21	6.21	7.21	8.21	9.21	10.21	11.21	12.21	1.22	2.22	3.22	4.22	5.22	6.22	7.22	8.22	9.22	10.22	11.22	12.22	1.23	2.23	3.23	4.23	5.23	6.23	7.23
SO 00	VRN																												
SO 01	Rybník Loch																												
	hráz																												
	výpust																												
	přeliv																												
	pláň-sediment																												
	revitalizace náhonu																												
	kácení porostů																												
	pročištění Chobotovského potoka																												
	Staveništní komunikace																												
SO 02	Rybník Velká Kamenice																												
	hráz																												
	Laviště, schody																												
	přeliv																												
	pláň-sediment																												
	pláň-sediment (úprava po odtěžení)																												
	kácení porostů																												
	Staveništní komunikace																												
SO 03	Tůň pod Velkou Kamenicí																												
	Tůň pod Velkou Kamenicí																												
	kácení porostů																												

zahájení : 07/2021

dokončení stavebních prací: 04/2023

předání dokladů a geometrických plánů: 07/2023

Za zhotovitele: