

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

##### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2791/2020/PH**

ISPROFOND: **541 352 0022**

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem**, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí účastník“

a

##### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

dále také jako „další účastník“

společníci společnosti „**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 07. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **120 045**

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **posunutí termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Důvodem pro posun termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla jsou zejména tyto skutečnosti:

V rámci druhého kola připomínkového řízení byly ze strany odborných složek Objednatele vzneseny k mostním objektům připomínky, jejichž zpracování není možné zpracovat v intencích stávajícího harmonogramu prací. Jedná se o požadavek na dopracování zatěžovacích zkoušek a výpočet konstrukce železničního spodku v podrobnostech nad rámec původně projednaného rozsahu. Dalším důvodem je skutečnost, že konečné technické řešení mostních objektů z přepjatého betonu v km 227,141 a 227,339 bylo s ohledem na vysoce náročnou problematiku vyžadující důkladné posouzení provedených statických přepočtů projednáno po termínu odevzdání 2. dílčí etapy.

Z těchto důvodů se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.3 Smlouvy a odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZV.

### **I.**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 045, uzavřené dne 31. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### **1) ČLÁNEK 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

*- ruší se stávající znění odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

## 2) ČLÁNEK 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) ruší se stávající znění odst. 5.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v písemné podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

b) ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/ZP+DUR/14/20“
- Příloha č. 3 Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky „VTP/ZP+DUR/12/20“
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění vedoucího účastníka

## 3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2791/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 045, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:  
příloha č. 1 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění  
– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

**V Praze**

**Za Zhotovitele:**

**Za SAGASTA s.r.o.**, vedoucího účastníka společnosti  
„**SAGAF Kynšperk – Tršnice**“ a za **AFRY CZ s.r.o.**,  
dalšího účastníka společnosti „**SAGAF Kynšperk –  
Tršnice**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne  
07.04.2020

**V Praze**



31.08.2021 15:53

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel

Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.08.27  
13:05:52 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**

jednatel společnosti

SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.08.27  
13:50:03 +02'00'

.....  
**Ladislav Beran**

jednatel společnosti

SAGASTA s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Návrh technického řešení k projednání	Protokol o provedení Díla,
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla,
3. Dílčí etapa	do 16 měsíců od účinnosti SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí