

**Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Most ev. č. 26845-3 Pihel“

Číslo smlouvy objednatele: 2019003/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

nám. J. Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 037 23 836

DIČ: CZ03723836

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3813178379/0800

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 26845-3 Pihel“, dne 26. 5. 2020 dodatek č. 1 a dne 10. 12. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zhotovitel povinen předat nejpozději do 200 dnů od konce nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR dne 5. 10. 2020.
3. Dne 16. 7. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 16. 7. 2021 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů v jednání se správcem

vodohospodářského zařízení. Na základě obdrženého požadavku správce vodovodu ze dne 10. 2. 2021 byla zpracována projektová dokumentace přeložky vodovodu a dne 8. 4. 2021 předložena ke schválení. Připomínky k PD byly obdrženy 18. 5. 2021, obratem zapracovány a předloženy 24. 5. 2021 ke kontrole. Do dnešního dne, po pravidelných urgencích, nebylo stanovisko obdrženo.

4. Stanovisko správce vodovodu je nezbytné k následujícímu obdržení souhlasu s přeložkou a uzavření smlouvy s vlastníkem vodovodu (viz výše). Jedná se o poslední doklady potřebné k žádosti o stavební povolení.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Kralupy nad Vltavou _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **IMCZ Projektovou a**
konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza
jednatel