

DOHODA O ZÁNÍKU ZÁVAZKU

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

dále též jako „objednatel“

a

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

se sídlem Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 28786793

zastoupena: Ing. Ivanem Šírem, členem představenstva

dále též jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného data ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto **dohodu o zániku závazku**.

I.

1. Objednatel uzavřel dne 14. 11. 2016 se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 Dašice - Komárov, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“ smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. OR/16/24803 (dále jen „*smlouva o dílo*“) a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. OR/16/24804 (dále jen „*smlouva o autorském dozoru*“) pro stavbu Modernizace silnice II/322 Dašice - Komárov.
2. V průběhu plnění vyšlo najevo, že projektovaná stavba se ocitá v kolizi s řešením připravovaným Ředitelstvím silnic a dálnic v rámci výstavby dálnice D35, kdy značná část projektovaného úseku II/322 má v budoucnu vést po nadjezdu nad dálnicí. Navrhovaná modernizace úseku ve stávající trase, jejíž projekt je předmětem smlouvy o dílo, se tak v rozhodující části stává zbytečnou.
3. V důsledku této skutečnosti požadoval objednatel po zhotoviteli dne 2. 2. 2017 pozastavení prací na projektové dokumentaci. Dále požádal objednatel o vyúčtování nákladů, které do data pozastavení prací zhotoviteli vznikly.
4. Objednatel zvážil možnosti využití projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem podle smlouvy o dílo v kontextu zásad hospodaření s veřejnými prostředky a s vědomím omezené využitelnosti projektové dokumentace navrhl zhotoviteli nové uspořádání smluvních poměrů tak, jak je ujednáno níže.

II.


1. Pozastavené práce na projektové dokumentaci nebudou obnoveny. Zhotovitel z rozsahu předmětu plnění specifikovaného smlouvou o dílo odevzdá pouze plnění dokončená ke dni zastavení prací, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této dohody. Odevzdání těchto částí díla se přiměřeně řídí ustanoveními smlouvy o dílo o předání dokončené části díla.

2. Objednatel nahradí zhotoviteli náklady účelně vynaložené na zhotovování předmětu díla před žádostí o zastavení prací dle kalkulace nákladů zhotovitele ve výši 277.090,00 Kč včetně DPH a to nejpozději do 15 dnů od předání dokončených částí plnění.
3. Objednatel se zhotovitelem ujednávalí, že jejich práva a závazky ze smlouvy o dílo zanikají dnem odepsání částky finanční náhrady vynaložených nákladů z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
4. Objednatel se zhotovitelem dále ujednávalí, že ke stejnému okamžiku zanikají všechna jejich práva a závazky ze smlouvy o autorském dozoru.

III.


1. Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, že se s textem dohody seznámily a že s ním bez výhrad, souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2. Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tato dohoda vstupuje v účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou jejích stran, vyznačeným níže.
4. Návrh dohody byl na straně objednatele projednán Radou Pardubického kraje dne 20. 2. 2017 a schválen usnesením č. R/212/17.

V Pardubicích dne **20. 03. 2017**



Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



**Ing. Ivan Šír, projektování dopravních
staveb a.s.**
Ing. Ivan Šír
člen představenstva

