

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2013/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 118240A

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], investiční referent

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady

zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě

pověření ze dne 4. 1. 2021

[redacted], technickým ředitelem, na základě

pověření ze dne 4. 1. 2021

oprávněni jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150,

150 57 Praha 5

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 10. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Husinec – protipovodňová opatření, DPS**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu dokončení prací a předání Etapy III. objednateli podle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo, a to v souladu s čl. II odst. 2 a 3, z důvodu skutečnosti, že provedeným stavebně technickým průzkumem byl nalezen nevyhovující technický stav

konstrukcí určených pro využití v rámci prvků samotné protipovodňové bariéry. Stavebně technický průzkum prokázal u stávajících konstrukcí vážné nedostatky v založení konstrukcí a zmapoval rizika zakrytých částí stavby. Důsledkem jmenovaného je nutnost upravit původní technickou koncepci bariéry a uvážit efektivitu jednotlivých úprav.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odst. 1 písm. c) nově zní:

- c) Zahájení prací na Etapě III. dne 31. 5. 2021. Dokončení prací a předání Etapy III. nejpozději do 30. 9. 2021.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.

.....
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.