

2020/0380/01N

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 049/MCNW/20  
ze dne 28.04.2020**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla:

**„Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště  
– městská část Sady – II.“**

**Objednatel:**

Název:	<b>Město Uherské Hradiště</b>
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:	00291471
DIČ:	CZ 00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ladislav Čapek
Tel.:	572 525 274, mobil: 602 551 161
E-mail:	<a href="mailto:ladislav.capek@mesto-uh.cz">ladislav.capek@mesto-uh.cz</a>

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Kačírková 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
č. účtu:	5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
Tel.:	577 637 506
E-mail:	<a href="mailto:jmeno.prijmeni@strabag.com">jmeno.prijmeni@strabag.com</a>
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a Ing. Libor Žák, stavbyvedoucí
Tel.:	602 480 904
E-mail:	<a href="mailto:jmeno.prijmeni@strabag.com">jmeno.prijmeni@strabag.com</a>
Stavbyvedoucí :	Ing. Libor Žák, mobil 602 480 904

(dále jen „Zhotovitel“ a spolu s Objednatelem jen „Smluvní strany“)

**Článek I.  
Úvodní ujednání**

Smluvní strany spolu dne 28. 04. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště – městská část Sady – II.“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva o dílo“). V souladu s příslušnými ustanoveními článku 4. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby uzavírají Smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci Díla.

Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu II. etapy díla „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště – městská část Sady“ v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Ke změně dochází v důsledku zahájení II. etapy v závislosti na třetí osobě, které není předmětem této smlouvy. Tato třetí osoba - firma EG.D, a.s. bude demontovat stávající sloupky nízkého napětí později než se

předpokládalo. Teprve až po demontáži sloupů nízkého napětí je možné zahájit II. etapu díla „Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště – městská část Sady“, která spočívá v osazení sloupů veřejného osvětlení.

## Článek II. Předmět Dodatku č. 2

Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku 3. „Lhůty a termíny“ Smlouvy o dílo se odstavec 3.1.2 se mění následovně:

**3.1.2. – II. etapa (Předpoklad):** 1.7.2022 bude zahájen v koordinaci s odstraněním sloupů NN, které jsou ve vlastnictví společnosti EG.D a.s. a nejsou předmětem této Smlouvy

## Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zabezpečí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto Dodatku č.2.
3. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto Dodatku č.2 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 549/37/RM/2020.


Objednatel:

V Uherském Hradišti, dne

- 1 -09- 2021



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města




Zhotovitel:

dodatek prověřil Josef Mikulec, OTÚ

Ve Zlíně, dne 30.8.2021



Ing. Petr Kydlíček  
vedoucí PJ Uherské Hradiště  
STRABAG a.s.



Ing. Karel Vaculík  
vedoucí OTÚ Oblasti Východ  
STRABAG a.s.