

název díla:	Oprava nadzemních objektů kolektorů BX		
smlouva číslo:	SODM-46/2020	ze dne:	27.11.2020
	dodatek č. 1	ze dne:	27.11.2020
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. , Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	31.08.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.08.2021		

Popis změny, případně náčrtek:

1. Vícepráce (VCP): Během prací na opravách kolektorů v místech odboček z hlavních tras ŠB04, ŠB06 a ŠB08 respektive mezi objekty K04-R04, V02-R05 a K07-R08 byly zjištěny nové skutečnosti, které nebyly známy z projektové dokumentace (poškození stropní konstrukce, chybějící hydroizolace objektu kolektorů) a jednalo se o skryté vady konstrukcí, které nebyly možné zjistit předem. Pro zajištění rozšířené opravy konstrukcí musel být upraven rozsah výkopových a bouracích prací. U objektu R06 byl navýšen rozsah prací z důvodu zrušení nefunkčního hydrantu v chodníku. Zhotovitel nacenil navýšení objemu víceprací viz příloha KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ VCP 05-08/2021. Cena víceprací = 480 803,82 Kč.

2. Méněpráce (MP): Z důvodu následných plánovaných oprav v kolektorů nebude po dohodě s objednatelem postavena část protipožární příčky P01, nebude proveden nástřik loga na ostění a nebude provedeno pospojení žebříku na průběžný zemnicí vodič včetně vystavení revize elektro. Zhotovitel nacenil objem méněprací viz příloha KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ MP 08/2021. Cena méněprací = 42 246,10 Kč.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Jan Vavrečka	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 9,01%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 803 752,02 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	117 622,51 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	480 803,82 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	42 246,10 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 359 932,25 Kč		
Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	18.08.2021