

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. ZS202103
(dále jen dodatek)
Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská,
Ostrava - Poruba
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Základní škola, Ostrava – Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

se sídlem Bulharská 1532/23, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupená: Ing. Alešem Kazickým, ředitelem školy

IČO: 62348337

DIČ: CZ62348337

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 15325/5500

osoby zřizovatele oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Yveta Barvíková, Úřad městského obvodu Poruba, odbor investiční

e-mail: ybarvikova@moporuba.cz, tel.: +420 777 529 779;

Ing. Roman Gajdušek, Úřad městského obvodu Poruba, odbor investiční

e-mail: rgajdusek@moporuba.cz, tel.: +420 607 043 247

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.

se sídlem: č.p. 519, 687 12 Bílovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 92673

zastoupená: Ing. Nadimem Eidem - jednatelem společnosti

IČO: 04929845

DIČ: CZ04929845.

bankovní spojení: KB a.s., Zlín

číslo účtu: 115-6871040287/0100

telefon: 739 506 730, email: n.eid@sportcite.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Nadim Eid

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Výstup

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZS202103 ze dne 05.05.2021 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská, Ostrava - Poruba“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Při provádění stavby byly, pro zajištění lepší propustnosti drenážního systému, osazeny pro ochranu jednotlivých zemních drénů geotextilie, sice původně se zdůvodněním použití, ve výkresové části navržené, ale ve výkazu výměr nezohledněné. Jedná se o vícepráce ve výši 44 850,00 Kč bez DPH – viz. změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
3. Při provádění stavby bylo, při výstavbě vsakovacího objektu zjištěno, v navržené hloubce 6 m, stále ještě nepropustné podloží. Přivolaný hydrogeolog upravil zápisem do stavebního deníku prohloubení na úroveň 7 m a stavební úpravu vsakovacího objektu pro zajištění lepší funkce vsakování dešťových vod z plochy hřiště. Nebyly použity původně navržené ŽB studnové dílce. Jedná se o méněpráce ve výši -23.761,00 Kč a vícepráce ve výši 165.968,18 Kč, v součtu ve výši 142.207,18 Kč bez DPH - viz. změnový list č. 2, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
4. Další úpravou odvodňovací soustavy hřiště je úprava polohy a dimenze kanalizačního potrubí, které bude navrženo tak, aby poklopy kanalizačních šachet nezasahovaly do plochy hřiště. Jedná se o méněpráce ve výši -14.400,00 Kč a vícepráce ve výši 48.765,00 Kč, v součtu ve výši 34.365,00 Kč bez DPH - viz. změnový list č. 3, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
5. V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že původně předpokládaná mocnost škváry na stávajícím hřišti se pohybuje v rozmezí předpokládaných 5 cm až do 25 cm. Na skládku bude muset být vyvezeno mnohem větší množství škváry (katalog odpadů 17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující nebezpečné látky), než bylo předpokládáno, a s tím se zvýší i cena za poplatky za skládkování. Skutečné množství škváry vyvezené na skládku odpadů bude vyčísleno dle skutečnosti – po předložení vážních lístků. Jedná se o méněpráce ve výši -159.775,38 Kč a vícepráce ve výši 480.000,00 Kč, v součtu ve výši 320.224,62 Kč bez DPH - viz. změnový list č. 4, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
6. Dále došlo k navýšení rozsahu staveništního přesunu hmot, vzhledem ke skutečnosti, že prostor po odvezené škváře bude muset být sanován právě vytěženou zeminou, a jelikož neznáme přesné množství, byla nově vytvořena mezideponie zeminy, která bude v požadovaném množství použita a zbytek bude odvezen na skládku. Je zde započtena i mezideponie škváry, kdy škvára může být vyvážena na skládku až po provedení výluhové zkoušky vzorku odpadu, zpracované akreditovanou zkušební laboratoří. Jedná se o předpokládané vícepráce ve výši 248 900,14 Kč bez DPH - viz. změnový list č. 5 a změnový list č.7, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
7. Oproti projektové dokumentaci, bude upraveno doskočiště pro skok daleký, a to dodáním zakrývací plachty písku, plastové obruby doskočiště a rozšířením o lapač písku kolem celkové plochy doskočiště. Současně bude navýšeno množství betonu pro obetonávky obrubníků v celém rozsahu, kdy ve výkazu výměr je vykázáno v nedostatečném množství, Jedná se o vícepráce ve výši 69.647,53 Kč bez DPH - viz. změnový list č. 6, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota méněprací činí	- 197 936,38 Kč bez DPH.
Celková hodnota víceprací činí	1 058 130,85 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 860 194,47 Kč bez DPH – viz. položkový změnový rozpočet – příloha č.1

Cena díla celkem ze smlouvy: 6 637 313,32 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 7 497 507,79 Kč bez DPH

S ohledem na výše uvedené vícepráce ve výši 1 058 130,85 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -197 936,38 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly, na nové ceně díla, která činí 7 497 507,79 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc.pět set sedm korun českých sedmdesát devět haléřů). 9 071 984,43 Kč včetně DPH v zákonné výši.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. ZS202103 ze dne 05.05.2021 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet s vyčíslením víceprací, méněprací.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. ZS202103 ze dne 05.05.2021 zůstávají beze změn.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
za objednatele
Ing. Aleš Kazický, ředitel školy,

.....
za zhotovitele
Ing. Nadim Eid, jednatel

CENOVÝ PŘEHLED VÍCEPRACÍ / MĚNĚPRACÍ

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská

Položkový změnový rozpočet

Číslo změnového listu	Část stavby	MNP	VCP	SOUČET
		cena bez DPH	cena bez DPH	cena bez DPH
ZL1	Geotextilie drenáže	0,00 Kč	44 850,00 Kč	44 850,00 Kč
ZL2	Vsakovací objekt	-23 761,00 Kč	165 968,18 Kč	142 207,18 Kč
ZL3	Kanalizace	-14 400,00 Kč	48 765,00 Kč	34 365,00 Kč
ZL4	Skládka škváry	-159 775,38 Kč	480 000,00 Kč	320 224,62 Kč
ZL5	Přesun po stavbě	0,00 Kč	238 900,14 Kč	238 900,14 Kč
ZL6	Doskočiště	0,00 Kč	69 647,53 Kč	69 647,53 Kč
ZL7	Výluhy	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
ZL8				
ZL9				
ZL10				
	celkem bez zaokrouhlení:	-197 936,38 Kč	1 058 130,85 Kč	860 194,47 Kč
	DPH:	-41 566,64 Kč	222 207,48 Kč	180 640,84 Kč
	cena s DPH:	-239 503,02 Kč	1 280 338,33 Kč	1 040 835,31 Kč

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
cena dle SOD:	6 637 313,32 Kč	1 393 835,80 Kč	8 031 149,12 Kč
dle dodatku č:1 smlouvy o dílo:	7 497 507,79 Kč	1 574 476,64 Kč	9 071 984,43 Kč

cena VCP:

RTS *	$\frac{6\,637\,313,32 \text{ Kč}}{7\,900\,000,00 \text{ Kč}}$
-------	---

KOEFICIENT: 0,84

ZL 1

Stavba:	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská					
Název:	Geotextilie drenáže	Objekt:	Víceúčelové hřiště			
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VCP - GEOTEXTILIE						
40	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m	m2	690,000	20,00	13 800,00
		460 bm 460 * 1,5		690		
41	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	690,000	45,00	31 050,00

VCP: **44 850,00** cena bez DPH

ZL 2

Stavba:	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská		
Název:	Vsakovací objekt	Objekt:	Víceúčelové hřiště

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

MNP

18	134702401	Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné a spouštění pláště studny v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovitě a tekoucí hl do 10 m	m3	5,094	-1 500,00	-7 641,00
42	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	4,000	-2 500,00	-10 000,00
43	59225335	<i>skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm</i>	<i>kus</i>	<i>4,080</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>-6 120,00</i>

MNP: -23 761,00 cena bez DPH

VCP

NOVÁ	133253103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 v omezeném prostoru 2*8*5	m3	80,000	782,88	62 630,40	URS	932,00	782,88	84%
27	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 2*8*5*1,8	t	144,000	650,00	93 600,00				
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SOD: -5,094 NOVÉ: 80	m3	74,906	110,00	8 239,66				
20	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných SOD: -5,094 NOVÉ: 80	m3	74,906	20,00	1 498,12				

VCP: 165 968,18 cena bez DPH

Rozdíl: 142 207,18 cena bez DPH

ZL 3

Stavba:	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská		
Název:	Kanalizace	Objekt:	Víceúčelové hřiště

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

MNP

92	87135-PC03	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 vč. zemních prací, lože, obsypu a zásypu	m	48,000	-300,00	-14 400,00
				48,000		

MNP: -14 400,00 cena bez DPH

VCP

91	87131-PC02	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160, vč. zemních prací, lože, obsypu a zásypu	m	105,060	250,00	26 265,00
SOD:		25,00+21,60+25,00+3,70		-75,300		
NOVÁ		167*1,08		180,360		
93	89480-PC01	M+D kontrolní šachta z PE DN 315mm se 3 vtoky (odtoky) vč. poklopu a hradícího dna s lapačem písku vč. zemních prací, kompletní provedení	kus	3,000	7 500,00	22 500,00
SOD:		5		-5,000		
NOVÁ		8		8,000		

VCP: 48 765,00 cena bez DPH

Rozdíl: 34 365,00 cena bez DPH

ZL 4

Stavba:	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská		
Název:	Składka škváry	Objekt:	Víceúčelové hřiště

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

MNP

22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 065,169	-150,00	-159 775,38
	SOD:	1200+(5,094*1,8)		1 209,169		
	NOVÉ:	80*1,8		-144,000		

MNP: **-159 775,38** cena bez DPH**VCP**

R1	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - škvára	t	1 200,000	380,00	456 000,00
114	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 400,000	10,00	24 000,00
		1200*2		2 400,000		

VCP: **480 000,00** cena bez DPHRozdíl: **320 224,62** cena bez DPH

ZL 5

Stavba:	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská									
Název:	Přesuny po stavbě	Objekt:	Víceúčelové hřiště							
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				
6	11310-PC02	Odstranění krytu - škvárový povrch tl. cca 50mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 000,000	50,00	50 000,00				
	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500	m3	933,007	81,14	75 704,19	RTS	96,60	81,144	84%
		SOD: 1198,35		1 198,380						
		JIŽ ODVEZENO: 265,373		-265,373						
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	648,649	56,28	36 505,95	RTS	67,00	56,28	84%
		1200/1,85		648,649						
	181006123R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	1 000,000	76,69	76 690,00	RTS	91,30	76,692	84%
					VCP:	238 900,14	cena bez DPH			

ZL 6

Stavba:		Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská				
Název:		Doskočiště + osazení obrubníků	Objekt:	Víceúčelové hřiště		
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,900	220,00	638,00
		SOD: doskočiště (10,2+4,2)*2		-28,800		
		NOVÁ: 2*(4,3+10,7+0,85)		31,700		
96	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	3,190	120,00	382,80
95	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,100	220,00	6 182,00
		SOD: doskočiště (10,2+4,2)*2		-28,800		
		NOVÁ: 2*(4,3+10,7+0,85)		31,700		
		NOVÁ: doskočiště: (2*(9,5+3,1))		25,200		
R1	R0991A	Pryžový obrubník šířky 60 mm, dodávka	m	28,000	650,00	18 200,00
		NOVÁ: (2*(9,5+3,1))*1,1		27,720		
	R0986A	Plachta pro doskočiště cca 9,8*3,4 m, s úchytkami, dodávka a montáž	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
8	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	12,300	200,00	2 460,00
		NOVÁ: 12,3		12,300		
9	59245212	<i>dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní</i>	m2	13,530	220,00	2 976,60
		NOVÁ: 12,3*1,1		13,530		
7	564762111.1	Podklad ze štěrkodrtě fr.32-63 prosypaná ŠD fr. 8-16,11-22 TL.200MM	m2	12,300	150,00	1 845,00
98	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,245	2 300,00	18 963,13
		SOD: 0,05*0,25*261,721		-3,272		
		NOVÁ: 261,721/25 bm		10,469		
		Doskočiště: 26,2/25		1,048		
		na 25 bm obrubníku - 1 m3 betonu				

VCP: 69 647,53 cena bez DPH

ZL 7

Stavba:	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská					
Název:	Výluhy	Objekt:	Víceúčelové hřiště			
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	R1	Zhotovení výluhů škváry	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
VCP:						10 000,00

cena bez DPH