



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.:

278/ORM/2021

Veřejná zakázka malého rozsahu – stavební práce
„Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83“
dotační
dodatek č. 1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 278/ORM/2021 ze dne 15. 3. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 881/21–RM ze dne 26. 8. 2021 týkající se akce:

„Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **Wetland s.r.o.**
se sídlem: Lovětinská 612/48, 588 51 Batelov
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54892
zastoupený: Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem
IČO: 27725839
DIČ: CZ27725839
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 278/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy, a dále z důvodu změny okolností mající vliv na uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Změnový list č. 1 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

SO 01 Odbahnění rybníka – odstranění nánosů
Odpočet dle skutečnosti

odpočet	- 13.410,54 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 13.410,54 Kč

Změnový list č. 2 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

SO 02 Výpustné zařízení – odvoz přebytečné zeminy
Odpočet neprovedených přemístění výkopku na skládku dle skutečnosti. Zemina byla využita v rámci stavby.

odpočet	- 11.019,20 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 11.019,20 Kč

Změnový list č. 3 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

SO 02 Výpustné zařízení – římsa na výtokovém čele
Odpočet římsy na výtokovém čele. Na kontrolním dni stavby bylo dohodnuto a budoucím správcem odsouhlaseno, že římsa na výtokovém čele není nezbytně nutná a tudíž nebude realizována.

odpočet	- 2.219,63 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 2.219,63 Kč

Změnový list č. 4 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

SO 03 Opevnění hráze – přemístění suti a zeminy
Odpočet neprovedených přemístění vybourané suti a výkopku na skládku dle skutečnosti.

odpočet	- 109.398,71 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 109.398,71 Kč

Změnový list č. 5 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

SO 01 Odbahnění rybníka – poplatek za uložení odpadu na skládce
Přípočet poplatku za uložení vytěžených sedimentů na skládce. Na základě informací od objednatele s poplatkem za uložení projektant neuvažoval.

odpočet	- 0.00 Kč
přípočet	+ 131.811,35 Kč
celkem	+ 131.811,35 Kč

Změnový list č. 6 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

SO 03 Opevnění hráze – poplatek za uložení odpadu na skládce
Přípočet poplatku za uložení vybouraného materiálu na skládce. Na základě informací od objednatele s poplatkem za uložení projektant neuvažoval.

odpočet	- 0.00 Kč
přípočet	+ 8.188,74 Kč
celkem	+ 8.188,74 Kč

Změnový list č. 7 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

VRN – přeložka vodovodu
Odpočet přeložky vodovodu. Po vytyčení stávajícího vodovodu a provedení sondy k upřesnění

polohy potrubí bylo odsouhlaseno správcem vodovodu, že přeložku není nutno provádět.

odpočet	- 8.000,00 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	- 8.000,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky, na základě jejich výsledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena díla celkem bez DPH činí:

1.204.268,61 Kč

Dodatek č. 1

Celkem odpočty

-144.048,08 Kč

Celkem přípočty

+140.000,09 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH:

-4.047,99 Kč

Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH:

1.200.220,62 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

3. Smluvní strany mění v čl. IV. odst. 2. a 3. smlouvy tak, že se původní text těchto ustanovení ruší a nahrazují jej tímto zněním:

„2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě projektu „Oprava a odbahnění rybníka Návesní v k.ú. Kosov p.č. 83“ se dle § 5 odst. 4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

3. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Jihlavě dne 2. 9. 2021

V Batelově dne 1. 9. 2021

