

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 63551
Zastoupený: Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
IČO: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 7. 4. 2021 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Manešovický p., ř. km 0,100 – 0,350, Jemnice, oprava koryta**“, číslo smlouvy objednatele 2775/2019-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 14. 4. 2021.
- V období měsíců červen, červenec, srpen přetrvávaly v místě stavby nevhodné klimatické podmínky – časté nadměrné srážky, čímž došlo k výraznému dlouhodobému navýšení průtoků v korytě toku. Vzhledem ke stávajícímu stavu koryta a k technickému řešení opravy dle projektové dokumentace, kdy se provádí kompletní nové opevnění dna koryta, je jediným možným způsobem převádění vody pomocí čerpání. Nicméně i při použití většího množství čerpadel nad rámec prováděných prací není možné nadměrné množství vody převést. Tento stav znemožnil provádění prací na opevnění koryta, a to zejména ve dně a při stabilizaci opěrných stěn v patě zdi. Uvedené skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku včetně průběžné fotodokumentace těchto nerealizovatelných stavů, která je přílohou tohoto dodatku. **Z důvodu dlouhodobého omezení či**

přerušení prací, které nebylo možné předvídat, je nutné pro řádné dokončení díla prodloužit termín dokončení díla.

3. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 12. 11. 2021.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 12. 11. 2021**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla
Příloha č. 2 – Fotodokumentace

V Brně dne:

V Třebíči dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
TOMIreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

TOMireko, s.r.o.

Karlovo nám. 48
674 01 Třebíč

IČO : 28359216
DIČ : CZ28359216

Povodí Moravy,s.p.

Dřevařská 932/11

602 00Brno

Věc: prodloužení termínu realizace stavby

Společnost TOMireko. s.r.o. Vás tímto žádá prodloužení termínu realizace Manešovický p.ř.km. 0,100 – 0,350, Jemnice, oprava a to do 30.11.2021.

Důvodem naší žádosti je nadměrně deštivé počasí v posledních dnech (měsících) vč. přívalových dešťů a krupobití, které nám znemožňovalo plynule pokračovat v realizaci díla. Ve stavebním deníku jsou ve dnech 23.6., 25.6., 30.6. a 2.7. zápisy vč. zaznamenání průtoků. Ve dnech 8., 12. a 19.7., 5.8.-6.8, 9.8, 16.8. a 23.8. jsou další zápisy o nemožnosti provádění prací z důvodu velkého průtoku vody a výhled na další dny předpovídá další srážky.

Předem děkujeme a jsme s pozdravem