









# DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 217/2019 UZAVŘENÉ DNE 14.6.2019

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

„Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech“

## Článek I.

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 01 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
Tel.:   
Fax:   
Bank. spojení:   
Číslo účtu: 
2. Zhotovitel: **Froněk, spol. s r.o.**  
Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01  
zastoupený: **Ing. Kamilem Hrbkem**, prokuristou  
IČO: 47534630  
DIČ: CZ47534630  
Tel.:   
Fax:   
Bank. spojení:   
Číslo účtu:   
Zapsaný: OR Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 15879

## Článek II.

### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města,   
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic, 
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. Kamil Hrbek** – prokurista,   
ve věcech technických: **Viktor Malinovský** - 

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

#### Článek IV.

##### Lhůty plnění

Dodatkem č.3 se upravuje následující bod SOD, nově zní:

Lhůta plnění pro SO 03 – Veřejné osvětlení

1. Zahájení: 03. 04. 2020
2. Dokončení stavby: 30. 04. 2020
3. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: 30. 04. 2020

Lhůta plnění pro SO 01 - Komunikace a SO 02 – Odvodnění komunikace

1. Zahájení: 01.09. 2021
2. Dokončení stavby: 15.12. 2021
3. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: 17.12. 2021

#### Článek V.

##### Cena díla

Dodatkem č.3 se upravuje následující bod SOD na základě schválení 10-tiprocentního navýšení ceny nerealizovaných částí díla Radou města ze dne 14.7.2021, dle přiloženého aktualizovaného rozpočtu v příloze,

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Smluvní cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

##### **SO 01 – Komunikace:**

<b>cena bez DPH</b>	<b>2 140 670,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>449 540,70 Kč</b>
<b>cena vč. DPH</b>	<b>2 590 210,70 Kč</b>

##### **SO 02 – Odvodnění komunikace:**

<b>cena bez DPH</b>	<b>1 511 636,18 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>317 443,60 Kč</b>
<b>cena vč. DPH</b>	<b>1 829 079,78 Kč</b>

##### **SO 03 – Veřejné osvětlení:**

<b>cena bez DPH</b>	<b>476 849,21 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>100 138,33 Kč</b>
<b>cena vč. DPH</b>	<b>576 987,54 Kč</b>

---

##### **Celková cena díla:**

<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 129 155,39 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>867 122,63 Kč</b>
<b>celková cena díla vč. DPH</b>	<b>4 996 278,02 Kč</b>

2. Vybudování SO 03 – Veřejné osvětlení bude pro objednatele ekonomickou činností, a proto splňuje podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti. SO 01 – Komunikace,

- a SO 02 – Odvodnění komunikace nebudou ani zčásti používány pro ekonomickou činnost a nesplňují podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti.
3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem – viz příloha SoD.
  4. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto podmínek:
    - v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
    - před započítáním prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě a rozsah prací bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů objednatelem v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.
  5. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení ustanovení dle odstavce 4. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky ÚRS. Změna ceny díla musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
  6. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.


Článek XII.  
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č.3 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha: aktualizovaný rozpočet stavby NAB22319\_2

V Podbořanech dne 6. 8. 2021

V Rakovníku dne 6. 8. 2021



Mgr. Radek Reindl  
starosta města



Ing. Kamil Hrbek  
prokurista

Schváleno usnesením Rady města č. 197/2021 ze dne 10. 7. 2021

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
☎ 415 237 500 📠 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net  
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100  
návštěvní dny: pondělí a středa

