

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy zhotovitele: 2021003

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Romanem Vildnerem, generálním ředitelem, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 17.02.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby je: Michal Vojnar
- 1.2.2. Zastoupená Ing. Milošem Šnoblem, technickým ředitelem, na základě plné moci
- 1.2.3. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který jsou nedílnou přílohou dodatku č.1
- 1.2.4. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 320 702,10 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Cena celkem SoD | 8 180 862,92 Kč bez DPH |
| Cena dodatku č. 1 | 1 320 702,10 Kč bez DPH |
| Cena SoD + dodatek č.1 | 9 501 565,02 Kč bez DPH |
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku fyzicky přiloženy) Příloha č. 1: Plná moc Ing. Miloše Šnobla
Příloha č. 2: Změnový list 01
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

30-08-2021

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

tel.: 475 212 266, fax: 475 212 269
IČO: 250 41 408, DIČ: CZ25041738

Ing. Miloš Šnobl

technický ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

PLNÁ MOC

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.,
obchodní korporace – společnost IČ: 25041738,
se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem,
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn.C 14364 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená ing.Radko Vrbíkem, jednatelem

pověřuje

ing.Miloše Šnobla, r.č. [REDACTED]

trvale bytem v Ústí nad Labem [REDACTED]

zastoupením společnosti ve všech záležitostech týkajících se veřejných zakázek.

Pověření udělené touto plnou mocí opravňuje zmocněnce :

- ke všem ústním či písemným jednáním jménem společnosti se zadavatelem veřejné zakázky, popř.se zadavatelem pověřenou osobou,
- k právním jednáním směřujícím k získání veřejné zakázky,
- k zastoupení v řízeních o veřejnou zakázku (výběr nejvhodnější zakázky),
- k právním jednáním s jinými uchazeči o veřejnou zakázku,
- k právním jednáním po získání oprávnění provést veřejnou zakázku (smlouva o dílo, kupní smlouva, apod.)
- ke všem písemným právním jednáním společnosti – jednostranným (rozhodnutí, stanoviska, sdělení, rozpočty, harmonogramy, čestná prohlášení jménem firmy, dopisy, podání apod.) či vícestranným (dohody, smlouvy, prohlášení, smlouva o společnosti, smlouva o smlouvě budoucí, apod.),
- k faktickým neformálním (konkludentním) jednáním.

Zmocněnec jedná jménem a na účet společnosti.

Pověření touto plnou mocí nevylučuje účinky právních jednání učiněných přímo společností, tj. jejím jednatelem či jiným zmocněncem společnosti ani udělení jiného zmocnění osobě od zmocněnce rozdílné, aniž by takovým právním jednáním společnosti či jiné pověřené osoby došlo k zániku pověření uděleného touto plnou mocí.

Plná moc opravňuje ke všem jednáním a k zastoupení v řízeních, pro která je třeba zvláštní plné moci, a to pro celá řízení bez omezení (procesní plná moc), tj. i v řízeních o přezkum postupu zadavatele veřejné zakázky, ve správních řízeních sledujících revizi postupu či rozhodnutí zadavatele, popř. orgánů dohledu.

Plná moc je udělena na dobu neurčitou do výpovědi či do odvolání.

V Ústí nad Labem, dne 1.7.2017

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

uznal podpis na listině za vlastní

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118436594-273-190507133045**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MARKÉTA FENČÁKOVÁ**

Vystavil: **Statutární město Ústí nad Labem**


Pracoviště: **Statutární město Ústí nad Labem**

V Ústí nad Labem dne 07.05.2019



118436594-273-190507133045

NÁVRH ZMĚNY				číslo: ZL01/2021	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 40001 Ústí n. L.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23. 07. 2021	
Název akce: TP037219 Teplice, Foersterova, Fučíkova stezka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		Výkres nového schodiště D.1.XXX z 5/2021 Výkres kladečský plán propojení za RD z 5/2021			
		na rozpočtové podklady:			
		Příloha č. 1 - rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Změna armatur - při kontrole materiálu dle kladečského plánu v PD – výkres D.1.9 - zjištěna nesrovnalost, týkající se 24 ks navržených navrtávacích pasů na protlacích. V PD i rozpočtu jsou přípojkové navrtávací pasy plánované na potrubí litinové DN 80. Zároveň je v PD určeno, že protlaky budou z potrubí PE d63. Dle informace AD, zde došlo ke změnám oproti původně zamýšlenému záměru, to se ovšem nepromítlo do PD - změny v přípojkách. Budou použity navrtávací pasy na PE d63 HAWLE – konkrétně pas navrtávací HAKU 63/1“. Méněpráce, viz záznam z I.KD. 1) Stavební práce spojené s průzkumem pro zjištění polohy stávajícího vodovodního řadu v ulici Fučíkova stezka – vzhledem k tomu, že se nepodařilo zjistit umístění stávajícího vodovodního řadu pro napojení na nový vodovodní řad v ul. Kříčkova a předpokládá se, že se nachází na soukromém pozemku u objektu č.p. 2600, je nutné vybourat část stávající komunikace a chodníku, odstranit obruby, provést výkop v rozsahu délky 5 metrů a podbetonovat základovou zídku oplocení, jako požadavek majitele z důvodu zajištění stability oplocení včetně souvisejících zpětných oprav. 2) Nový vodovodní řad v ulici Fučíkova stezka - jedná se o nutnost vybudování nového propojovacího vodovodního řadu DN 80 (stávající trasa) v délce 48m, hloubky 1,8 m v AB chodníku pro propojení přípojky objektů č.p. 2600 a 2597, objekty se nacházejí v blízkosti sítí VO, a proto bude nutná montáž a demontáž 2 ks VO lamp, současně budou opraveny 2 stávající kanalizační šachty s osazením nových betonových přechodových desek. 3) Zjištění uložení stávajícího vodovodního řadu mezi RD Fučíkova stezka - odbočení vodovodního řadu vedoucího mezi RD z řadu v ul. Fučíkova stezka v místě předpokládaného umístění dle PD nebylo nalezeno. Zjištění skutečného uložení probíhalo pomocí postupného rozkrývání a zpětného zásypu trasy stávajícího vodovodního řadu až k místu skutečného napojení. Jedná se o celkovou délku 27 m výkopu a souvisejících prací včetně zpětné opravy komunikací. 4) Rekonstrukce vodovodního řadu za RD Fučíkova stezka – jednotlivé vodovodní řady vedoucí mezi RD jsou za RD propojeny. Stávající stav vzhledem k rekonstrukci řadů mezi RD je nevyhovující a je nutné provést rekonstrukci i této části. 5) Fučíkova stezka RD u garáží – vzhledem k aktuální situaci v místě rekonstrukce kanalizační stoky a potřeby pohybu techniky nezbytně nutné pro provedení stavby, dojde ke změnám v úpravě terénu pro samotné umožnění prací, s tím souvisí i odstranění stávajícího chodníku, včetně betonového schodiště, které nebylo předmětem PD, nutnost vybudování nového schodiště, zabezpečení přístupu do jednotlivých nemovitostí a zpětných úprav, včetně zeleně. 6) Obnova povrchů Foersterova ulice – skutečné uložení rekonstruované kanalizační stoky zjištěno blíže k vodovodnímu řadu než předpokládala PD. Z tohoto důvodu středový pás asfaltových povrchů, který neměl dle PD být odstraněn a rekonstruován, nebude možné zachovat a bude nutné provést obnovu povrchů i v tomto prostoru.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny: Celkem + 1.320 702,10 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9.501 565,02 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1.320 702,10 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.504 426,37 Kč bez DPH, tj. 18,39 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 183 724,27 Kč bez DPH, tj. 2,25 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.504 426,37 Kč bez DPH, tj. 18,39 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 183 724,27 Kč bez DPH, tj. 2,25 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 25					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum 17.8.2021		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)					
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné - nedojde ke změně zhotovitele - změna v osobě dodavatele (zhotovitele): ▪ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a ▪ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)					

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 23.8.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.8.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 27.8.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.