



MHMPXPGRG8W3

Kontrolní číslo (KČ): P19V00160525

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,  
etapa 0004 Nátokový labyrint - levý břeh;  
projektová dokumentace

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006598/2019      Číslo smlouvy Zhotovitele:  
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

## Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy  
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné a

## Sweco Hydroprojekt a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 7326  
se sídlem: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 1700041/0100

zastoupená: Ing. Vladimírem Mikulem, předsedou představenstva  
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva  
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě  
 ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,  
 etapa 0004 Nátokový labyrint - levý břeh;  
 projektové dokumentace**

**PREAMBULE**

Dne 29. 10. 2019 uzavřely Smluvní strany výše uvedenou Smlouvu, dne 24.9.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 2.6.2021 dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh.

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Předchozím dodatkem č. 2 byly popsány změny, ke kterým dochází v souvislosti s rekonstrukcí Stávající vodní linky a zrušením stávajícího nátoku na čerpací stanici spodního horizontu v části „02 Přeložka stok BD“ projektové dokumentace, včetně všech souvisejících projektů.

K realizaci těchto změn v projektu je nutné doložit souhlasné stanovisko společnosti Ergon, jejíž pozemky jsou stavbou dotčeny a finální řešení části zakládání musí vycházet z údajů inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), pro který Zhotovitel připravil podklad a který byl v době přípravy dodatku č. 2 ve fázi veřejné zakázky před podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem.

Díky složitým majetkoprávním vztahům ve společnosti Ergon, se však do dnešního dne nepodařilo získat souhlasné stanovisko s upraveným projektem. Navíc před ukončením veřejné zakázky na IGP a podpisem smlouvy se zhotovitelem, došlo neočekávaně k uznání námítky jednoho z dříve vyloučených uchazečů, rozhodnutí o výběru bylo zrušeno a veřejná zakázka vrácena zpět k novému posouzení komisí. Do dnešního dne se nepodařilo tuto veřejnou zakázku dokončit a nového zhotovitele vybrat.

Z výše popsaných důvodů není Zhotovitel schopen předmět plnění dle dodatku č. 2 dokončit a předat Objednateli a proto se mění část II. Lhůta plnění následovně:

**Článek IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy odstavce 4.1. b) c) a d) se ruší a nahrazují se zněním:**

- b) dokumentace pro výběr zhotovitele pro část stavby „ část 03 Odvodnění Ekotechnického muzea:
  - i. zhotovení DVZ do 80 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení;
  - ii. zapracování případných požadavků vzešlých ze zadávacího řízení na zhotovitele stavby do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- c) dokumentace pro výběr zhotovitele pro části Stavby „část 01 Čerpací stanice BD“ a „část 02 Přeložka stok BD“ :
  - i. DVZ včetně všech souvisejících projektů nejpozději do 3 měsíců od získání souhlasného stanoviska od společnosti Ergon a převzetí podkladů z Inženýrsko-geologického průzkumu
  - ii. zapracování případných požadavků vzešlých ze zadávacího řízení na zhotovitele stavby do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
- d) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce **po dobu realizace zadávacího řízení**; a
- e) výkon autorského dozoru **po celou dobu výstavby**.

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“)
3. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této

smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku ke Smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku ke Smlouvě o dílo byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

---

Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

---

Ing. Vladimír Mikule  
předseda představenstva  
Sweco Hydroprojekt a.s.

---

Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva  
Sweco Hydroprojekt a.s.

*Podepsáno elektronicky*