

DODATEK Č. 1 ke SoD

MŠ – Hlubčická, Krnov – oprava podlahy a dešťové kanalizace

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ii

Kontaktní osoby: Ii 34

B

R osobní údaje

P

B

P

Ii 39

Osoby zmocněné

k převzetí díla: P il

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

Dále také jako **příkazce**

a

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 66221

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jednající: I é

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: E osobní údaje

Kontaktní osoba: E

Telefon, e-mail: 7 cz

na straně zhotovitele

dále také jako **příkazník**

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2021 je realizace díla „**MŠ Hlubčická, Krnov – oprava podlah a dešťové kanalizace**“.

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této smlouvy v tomto rozsahu:

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to z důvodu stavbou vyvolaných úprav na napojení rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1, 2 a 3, tedy skutečným stavem vyvolaného bouráním většího rozsahu energo kanálů oproti PD (m. č. 115, 116, 120, 121 a 124) a následnou úpravou šterkového podkladu ve zvýšeném rozsahu, než udává PD (m. č. 115, 116, 120, 121 a 124).

Odstavec 2. Článku III., Doba a místo plnění díla se proto mění a nově zní takto:

„1. Smluvní strany mění termín pro dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: 1. 5. 2021
Termín ukončení díla: do 30. 09. 2021

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane – li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.“

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají beze změny.

II.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2021 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2718/67/RM/2021 ze dne 23.08.2021.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

č.1 – Žádost o prodloužení termínu

Za příkazce:
V Krnově dne

Za příkazníka:
V Krnově dne

Podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města Krnov

Tomáš Fousek
Digitálně podepsal
Tomáš Fousek
Datum: 2021.09.03
12:06:21 +02'00'

Podepsáno elektronicky
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Městský úřad Krnov
Doručeno: 18.08.2021 12:34:15
KRNOOISM-68137/2021
listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



Město Krnov
Petr Mynář
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

V Krnově 16.8. 2021

Žádost o schválení posunutí termínu dokončení díla na akci :

„MŠ Hlubčická, Krnov – oprava podlahy a dešťové kanalizace“

Žádáme Radu Města Krnova o schválení posunutí termínu dokončení díla ze dne 23.8. 2021 na 30.9. 2021 z níže uvedených důvodů :

- *Stavbou vyvolaná úprava napojení rozvodů ZTI a ÚT v pavilonech 1, 2 a 3*
- *Skutečným stavem vyvolané bourání většího rozsahu stávajících energo kanálů proti PD (m.č. 115, 116, 120, 121 a 134).*
- *Úprava šterkového podkladu ve zvýšeném rozsahu než udává PD (m.č. 115, 116, 120, 121 a 124)*

Na základě výše uvedených skutečností Vás tímto žádáme o schválení (odsouhlasení) předložených podkladů .

Předem děkujeme za kladné vyřízení,

s pozdravem

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36, 794 01 Krnov
IČO: 05091632

osobní údaj

.....
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.