

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: S-775/00066001/2020

„III/1101 Benešov, most ev. č. 1101-2 přes přepad rybníka za městem Benešov“

Číslo smlouvy objednatele: S-775/00066001/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 120 027

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21, Praha 4

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

zastoupena: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

Korespondenční adresa: zborovská 11, 150 21, Praha 4

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitelem: **Společnost AFSAG PRIS**

vedoucí účastník: AFRY CZ s.r.o.

zastoupeným: Ing. Petr Košan, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:

IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 8073

účastník: **SAGASTA s.r.o.**

zastoupeným: Ing. Jiří Čurda, jednatel, Ladislav Beran, jednatel

IČ: 04598555 DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 250116

účastník: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

zastoupeným: Ing. Jiří Šrubař, jednatel, Ing. Martin Řehulka, jednatel

IČ: 46974806 DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Výše uvedené strany uzavírají tento

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě

I. PREAMBULE DODATKU

1.1. Dne 17. 3. 2021 spolu uzavřely smluvní strany Prováděcí smlouvu č. S-775/00066001/2020 (č. Objednatele), resp. č. 2020/0067 (č. Zhotovitele) (dále jen „**Prováděcí smlouva**“). Dne 2. 7. 2020 spolu smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, jímž se změnilý termíny doby plnění v čl. III. odst. 1 Prováděcí smlouvy.

V rámci dokončení vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP u akce: „**III/1101 Benešov, most ev. č. 1101-2 přes přepad rybníka za městem Benešov,**“ došlo k zdržení splnění řádného termínu.

V rámci dokončení dokumentace ve stupni DÚSP u stavby s názvem: „**III/1101 Benešov, most ev. č. 1101-2 přes přepad rybníka za městem Benešov,**“ č. smlouvy objednatel S-775/00066001/2020, č. smlouvy zhotovitele 120 027, došlo ke zdržení splnění řádného termínu plnění.

Dne 25. 03. 2021 proběhlo jednání ohledně stavu rekonstrukce mostu ev. č. 1101-2, kde byly projednány požadavky na změnu rozsahu technického řešení stavby ze strany silničně správního úřadu města Benešov (zajištění normových parametrů vozovky, prodloužení délky úprav vozovky atd.), z kterého vyplynuly nutné změny v řešení projektové dokumentace.

Také bylo s Objednatelem sjednáno spojení DÚR a DSP do DUSP.

Původně projekt počítal s ponecháním spodní stavby mostu a rozšířením nosné konstrukce, čímž by došlo ke zvětšení světlé šířky mostu i ke zlepšení průjezdnosti. V důsledku požadavků třetí strany - silničně správního úřadu města Benešov, nebylo technicky možné rozšířit NK tak, aby byla spodní stavba mostu ponechána.

Dále mělo dojít k výstavbě opěrné zídky, aby mohla být zajištěna stabilita komunikace na hrázi.

Z požadavků, které vyplynuly z jednání uskutečněného dne 25. 03. 2021, vyplynulo, že je nutné rozšířit komunikaci na min. S 6,5 v celé délce úpravy a prodloužení úpravy komunikace o cca 150 metrů.

Dále je nutná kompletní demolice mostu a výstavba mostu nového. Změna rozsahu technického řešení se také týká zvětšení parametrů opěrné zdi, včetně její délky, zvětšení výkopových prací do tělesa hráze a zvětšení technického rozsahu všech souvisejících prací jako jsou například zábory, přeložky apod.

Další nutností, která je nutná pro dokončení, je zařízení a doplnění zaměření a několika potřebných průzkumů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. V důsledku výše uvedeného se nově mění znění čl. I. Odst. 1 Prováděcí smlouvy takto:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: **III/1101 Benešov, most ev.č. 1101-2 přes přepad rybníka za městem Benešov.***

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP), včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ SpP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „III/1101 Benešov, most ev.č. 1101-2 přes přepad rybníka za městem Benešov.“ Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

2.2. V důsledku výše uvedeného se dále nově mění znění čl. III. odst. 1 Prováděcí smlouvy takto:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

*Místní šetření se všemi dotčenými orgány: nejpozději **1 týden** od účinnosti tohoto Dodatku*

*Koncept DUSP: nejpozději **2 měsíce** od místního šetření*

*Čistopis DUSP: nejpozději **1 měsíc** obdržení připomínek ke konceptu*

*Podání žádosti společného řízení: nejpozději **6 měsíců** od schválení čistopisu*

*Získání společného povolení: nejpozději **3 měsíce** od podání žádosti*

*PDPS: nejpozději **2 měsíce** od získání společného povolení*

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Mostní list a I. hlavní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby“

2.3. V důsledku výše uvedeného se v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy mění tabulka podrobné specifikace ceny takto:

Cena vč. AD dle SoD S-775/00066001/2020

1 570 000,00 bez DPH

Cena vč. AD dle dle dodatku č. 2

1 489 600,00 bez DPH

**III/1101 Benešov, most ev. Č.
1101-2 přes přepad rybníka
za městem Benešov**

Popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč		Cena dle dodatku č.2.
Průzkumy a podklady - DUR			
Podklad, místní šetření	8 000,00		8 000,00
Geologický průzkum	65 000,00		65 000,00
Ověření inženýrských sítí	16 000,00		16 000,00
Diagnostika mostu	65 000,00		90 000,00
Dendrologický průzkum	24 000,00		28 000,00

Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019	8 000,00		16 000,00
Záborový elaborát	24 000,00		24 000,00
Geodetické zaměření mostu	22 000,00		35 000,00
Průzkumy DÚR celkem	232 000,00		282 000,00
DÚR			
Průvodní zpráva	24 000,00		24 000,00
Výkresová část	65 000,00		65 000,00
Dokladová část	20 000,00		20 000,00
DÚR celkem	109 000,00		109 000,00
DÚR celkem včetně průzkumů	341 000,00		391 000,00
DSP		DSP	
Průvodní zpráva	32 000,00	Průvodní zpráva	9 600,00
Souhrnné technické řešení	24 000,00	Souhrnné technické řešení	20 000,00
Stavební část	340 000,00	Stavební část	377 000,00
DIO	60 000,00	DIO	60 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	32 000,00	ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	32 000,00
BOZP	24 000,00	BOZP	24 000,00
DSP celkem	512 000,00	DSP celkem	522 600,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
Projednání dokumentace	98 000,00		0,00
Majetkoprávní podklady	64 000,00		0,00
Podání žádosti bez poplatků	24 000,00		0,00
IČ celkem	186 000,00		0,00
IČ-zajištění vydání SP		IČ-zajištění vydání SP	
Projednání dokumentace	146 000,00	Projednání dokumentace	146 000,00
Majetkoprávní podklady	102 000,00	Majetkoprávní podklady	137 000,00
Podání žádosti bez poplatků	32 000,00	Podání žádosti bez poplatků	42 000,00
IČ celkem	280 000,00	IČ celkem	325 000,00
PDPS			
Technická zpráva	16 000,00		16 000,00
Výkresová část	55 000,00		55 000,00
ZTKP	18 000,00		18 000,00
Soupis prací a rozpočet	36 000,00		36 000,00
PDPS celkem	125 000,00		125 000,00
Celkem bez DPH	1 444 000,00		1 363 600,00

Tabulka č. 7

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

**„III/1101 Benešov, most ev.č. 1101-2 přes přeprad
rybníka za městem Benešov“**

	Počet hod.	Kč/hod)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	16	750	12 000
Cena AD a vyhotovení Mostního listu a I. hlavní mostní prohlídky celkem bez DPH	152		114 000
Celkem	168		126 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	16
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	16
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	8
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	8
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	8

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	66
I.HMP, Mostní list	30
celkem hodin	152
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	114 000

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“).

3.2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.

3.3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden elektronický originál.

3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv v souladu se ZoRS.

V Praze dne

V Říčanech dne

.....
Ing. Petr Košan
Jednatel
**AFSAG PRIS, s vedoucím
účastníkem AFRY CZ s.r.o.**

.....
Ing. Jan Lichneger
Ředitel organizace
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**