

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

pod názvem „Oprava chodníku, na pozemku par. č. 213 katastr. území Petrovice u Karviné v úseku mezi vjezdem do areálu firmy Bekaert Petrovice s.r.o. a vjezdem do školy Dakol s.r.o.“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Obec Petrovice u Karviné

Se sídlem: Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné
Zastoupena: doc. Ing. Marianem Lebiezikiem, Ph.D. – starostou obce
IČO: 002 97 585
DIČ: CZ00297585
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3325791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Petr Topolčan, tel. +420 776 298 357

(dále jen „objednatel“)

2. Technické služby Karviná, a.s.

Se sídlem: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
Zastoupena: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA – ředitelem společnosti
IČO: 651 38 082
DIČ: CZ65138082
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-3488910297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1215
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Emil Dostál, tel. +420 606 743 342

(dále jen „zhotovitel“)

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku jsou v souladu se skutečností v době jeho uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2021 na realizaci stavby pod názvem „Oprava chodníku, na pozemku par. č. 213 katastr. území Petrovice u Karviné v úseku

mezi vjezdem do areálu firmy Bekaert Petrovice s.r.o. a vjezdem do školy Dakol s.r.o., a to z důvodu změny čl. III. „Doba a místo plnění“ a změny ceny za dílo z důvodu víceprací dle čl. IV „Cena za dílo“.

Při realizaci stavby vyvstala potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku z smlouvy a které nemohl objednatel předvídat, potřeba jejich provedení tedy vyvstala z objektivních okolností a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla.

Při odstraňování stávajícího krytu chodníku bylo zjištěno, že velikost betonového lože stávajících obrubníků dosahuje mocnosti přes 0,5 m v průměru a bylo pro odstranění 240 m obrub zapotřebí použití bouracího kladiva připojeného na pásový bagr. Před započítáním prací bylo provedeno ruční kopání 2 ks kontrolních sond z důvodu podzemního vedení plynu a plynovodní přípojky, aby nedošlo k jejímu poškození. S vybouranými obrubami bylo odvezeno 14 t odpadu a dovezeno 14 t materiálu, který nebyl zahrnut do rozpočtu, včetně nakládky, dopravy a skládkovného (Příloha č. 1).

Soupis víceprací:

<i>Druh činnosti</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotková cena v Kč</i>	<i>Celkem v Kč</i>
<i>Bourací práce</i>	<i>16 hodin</i>	<i>800,-</i>	<i>12 800,-</i>
<i>Nakládka</i>	<i>6 hodin</i>	<i>650,-</i>	<i>3 900,-</i>
<i>Doprava</i>	<i>14 t</i>	<i>165,-</i>	<i>2 310,-</i>
<i>Příplatek ZKD 1 km</i>	<i>84 t</i>	<i>15,-</i>	<i>1 260,-</i>
<i>Kamenivo</i>	<i>14 t</i>	<i>430,-</i>	<i>6 020,-</i>
<i>Doprava</i>	<i>14 t</i>	<i>165,-</i>	<i>2 310,-</i>
<i>Příplatek ZKD 1 km</i>	<i>84 t</i>	<i>15,-</i>	<i>1 260,-</i>
<i>Poplatek za suť</i>	<i>14 t</i>	<i>135,-</i>	<i>1 890,-</i>
<i>Hloubení děr</i>	<i>3 hodiny</i>	<i>300,-</i>	<i>900,-</i>
<i>Celkem</i>			<i>32 650,- Kč</i>

Z důvodu omezených dodávek z výrobních závodů, nejsme schopni dodávat stavební materiál v uvedených termínech a jsme odkázáni na částečné dodávky dodavatelů (Příloha č. 2).

čl. III. Doba a místo plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje doba plnění uvedená v článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:

Odstavec 1. čl. III. Smlouvy o dílo nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě **do 60 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli bez vad a nedodělků.

**čl. IV.
Cena za dílo**

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně na základě sjednaných víceprací.

1. Cena za provedené dílo dle Smlouvy o dílo bez DPH 329 966,36 Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 32 650,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 362 616,36 Kč
DPH 21 % 76 149,44 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem včetně DP 438 765,80 Kč

**čl. IV.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Petrovicích u Karviné dne

V Karviné dne

za objednatele
doc. Ing. Marian Lebieczik, PhD.

za zhotovitele
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA