

Y

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 17. 1. 2019, ČÍSLO OBJEDNATELE
CES: 156/19/PEBE, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 12. 12. 2019 A
DODATKU Č. 2 ZE DNE 15. 6. 2021

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

VHS stavby a.s.

se sídlem: Liberec VIII – Dolní Hanychov, Bánsko-bystrická 114/26, PSČ 460 08

IČ: 25183052 DIČ: CZ25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2824

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-8912310227/0100

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „LT133007 VDJ Michalovice – AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče“ (dále jen „stavba“), ke které byl následně uzavřen dodatek č. 1 ze dne 12. 12. 2019 a dodatek č. 2 ze dne 15. 6. 2021, kterými byla řešena primárně otázka ceny díla z důvodu vzniků méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby, přičemž konečná cena stavby na základě dodatku č. 2 ze dne 15. 6. 2021 činí 130 801 036,90 Kč bez DPH.

- 1.2. Dle odst. 3.2 Smlouvy měla být stavba dokončena do 24 měsíců od předání staveniště, přičemž dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, Objednatelem.
- 1.3. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem není sporné, že k předání staveniště stavby došlo dne 17. 5. 2019. Stavba měla být dokončena dle odst. 3.2 Smlouvy tedy nejpozději do 17. 5. 2021.
- 1.4. V odst. 10.2 Smlouvy jsou uvedeny doklady, které měl Zhotovitel povinně předložit k předání a převzetí dokončené stavby.
- 1.5. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem není sporné, že došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí díla (stavby) zástupcem Objednatele dne 28. 6. 2021. Tímto dnem tedy byla stavba dle Smlouvy dokončena. Zhotovitel byl tedy v prodlení s dokončením stavby o 42 dní, tedy o 6 týdnů.
- 1.6. Dle odst. 12.1. Smlouvy Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení termínu dokončení stavby uvedeného v článku III. Smlouvy z důvodů ležících na jeho straně.
- 1.7. S ohledem na skutečnost, že dle odst. 12.1 Smlouvy se jedná o nárok Objednatele na zaplacení pokuty a povinnost Zhotovitele takovou smluvní pokutu uhradit, s výjimkou případu, kdy důvody prodlení neleží na straně Zhotovitele, pro vyloučení jakýchkoliv pochybností proto Objednatel a Zhotovitel souhlasně prohlašují, že:

2. SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ

- 2.1. K prodlení s dokončením stavby došlo z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, jelikož prodlení bylo způsobeno objektivními příčinami zapříčiněnými pandemií onemocnění COVID-19, kdy nebylo možné získat a předložit ve stanoveném termínu, tj. do 17. 5. 2021 veškeré doklady, které je nutné předložit pro předání a převzetí díla dle odst. 10.2 Smlouvy. Řadu z těchto dokladů je možné získat až po faktickém dokončení stavebních prací na stavbě a nelze je tudíž vyhotovovat průběžně v době samotné realizace stavby, přičemž jejich vyhotovení předložení řádně a včas zabránila situace okolo pandemie onemocnění COVID-19.
- 2.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím bodě tudíž Zhotovitel i Objednatel souhlasně prohlašují, že jelikož k prodlení s dokončením stavby nedošlo z důvodů ležících na straně Zhotovitele, neuplatní se na tento případ smluvní pokuta dle odst. 12.1. Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Souhlasné prohlášení nemá povahu dodatku ke Smlouvě.
- 3.2. Práva a povinnosti vyplývající pro Objednatele a Zhotovitele ze Smlouvy zůstávají tímto souhlasným prohlášením nedotčena.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 27-08-2021

V Liberci dne 24.8.2021



Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689


IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

Ing. Martin Žagan

místopředseda představenstva

VHS stavby a.s.



Ing. Michal Maděra

člen představenstva

VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. ^{3.}

Báňskobystrická 114/26

460 08 Liberec

DIČ: CZ25183052