

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0323/2020

č. zhotovitele 20/024

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1 **Objednatel:** Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 60 428 DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
ORMI
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále je „objednatel“

1.2 **Zhotovitel:** ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 569/31a, 186 00 Praha 8
IČ: 246 68 613 DIČ: CZ 246 68 613
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Robertem Weiszem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Terezou Škorpilovou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací, termínu dokončení díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**Úpravy křižovatky ul. Purkyňova – U Nemocnice, Česká Lípa – projektová dokumentace**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.6.2020 (dále jen „smlouva“).
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Jedná se o rozšíření rozsahu projekčních prací o stavební objekty přeložky vodovodu (SO310) a přeložky vstupní komory jednotné kanalizace (SO311). Nutnost rozšíření díla (projektové dokumentace) o uvedené stavební objekty byla zjištěna v rámci plnění fáze 4 díla (inženýrské činnosti) po obdržení stanoviska správce vodovodu a jednotné kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – SČVaK). Dokončení díla v původním rozsahu není tak vzhledem k požadavku SČVaK možné.

- 2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- změna ceny díla je položkově uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a činí 68 000,00 Kč bez DPH za dodatečné projekční a inženýrské práce, které objednatel požaduje provést nad rámec původně sjednaného předmětu smlouvy (vícepráce).
- 2.4 Tímto dodatkem č. 1 dochází, vzhledem k rozšíření rozsahu díla, také k prodloužení doby plnění díla.

3. Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku 3 smlouvy nová ujednání odst. 3.6 v následujícím znění:
- 3.6. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení následujících dodatečných projekčních a inženýrských prací:**
- 3.6.1. Fáze 3a – rozšíření 2. stupně projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení stavby o stavební objekty SO 310 přeložka vodovodu a SO 311 přeložka vstupní komory jednotné kanalizace.**
- 3.6.2. Fáze 4a – rozšíření rozsahu inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby o stavební objekty SO 310 přeložka vodovodu a SO 311 přeložka vstupní komory jednotné kanalizace.**
- 3.6.3. Fáze 5a – rozšíření 3. stupně projektové dokumentace – dokumentace pro provádění stavby o stavební objekty SO 310 přeložka vodovodu a SO 311 přeložka vstupní komory jednotné kanalizace.**
- 3.6.4. Rozsah a obsah projektových dokumentací a rozsah inženýrské činnosti výše uvedených fází 3a, 4a a 5a se řídí příslušnými ustanoveními přílohy č. 1 smlouvy.**
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění přílohy č. 2 smlouvy – Harmonogram v celém rozsahu a nahrazují jí novou přílohou č. 2 – Harmonogram, která je zároveň přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5, odstavců 5.1., 5.2. a 5.5. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:**
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 885 000,00 Kč |
| DPH 21% | 185 850,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 1 070 850,00 Kč |
- 5.2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3 a dodatku č. 1. jako jeho příloha č. 1.**
- 5.5 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku v následujících případech:**
- a) snížení rozsahu plnění o fáze 5, 6 a 7 dle čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.5, 3.3.6 a 3.3.7 a dále fáze 5a dle čl. 3, odst. 3.6, bod 3.6.3 této smlouvy v případě, že nebude vydáno pravomocné stavební povolení stavby nebo
- b) snížení rozsahu plnění o fáze č. 6 a 7 dle čl. 3, odst. 3.3.6. a 3.3.7 této smlouvy v případě, že objednatel nebude realizovat stavbu na základě projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 6., odstavců 6.2. a 6.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

6.2. Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých ucelených částí předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy následovně:

Fáze 1: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.1

Fáze 2: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.2

Fáze 3: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.3

Fáze 3a: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.6.1

Fáze 4 a 4a: - po nabytí právní moci společného povolení stavby

Fáze 5: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.5

Fáze 5a: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.6.3

Fáze 6: - po skončení lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby dle čl. 3 odst. 3.3.6 písm. a) a b)

Fáze 7: - po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby dle čl. 3 odst. 3.3.7

6.3. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresy vanova@mucl.cz a matejickova@mucl.cz.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 16.8.2021, usnesením č. 1180/C/2021.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.6 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny – vícepráce

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění

V České Lípě dne 23.8.2021

V Praze dne 30.8.2021

Ing. Jitka Volfová v.r.

objednatel
Ing. Jitka Volfová

Ing. Robert Weisz v.r.

zhotovitel
Ing. Robert Weisz

Rozpis nabídkové ceny - vícepráce**Akce: Úpravy křižovatky ul. Purkyňova - U Nemocnice, Česká Lípa - projektová dokumentace**

Část díla		MJ	Mn.	Jednot. Cena (Kč)	Náklady (Kč)
Fáze 3-1	PD - pro společné povolení stavby pro SO 310 a 311 - přeložka vodovodu a jedn. kanalizace	soubor	1	36 000,00	36 000,00
Fáze 4-1	Inženýrská činnost pro SO 310 a 311 - přeložka vodovodu a jedn. Kanalizace	soubor	1	4 000,00	4 000,00
Fáze 5-1	PD - DPS pro SO 310 a 311 - přeložka vodovodu a jedn. Kanalizace	soubor	1	28 000,00	28 000,00

Vícepráce celkem	Cena bez DPH	68 000,00
	DPH 21%	14 280,00
	Cena vč. DPH	82 280,00

Příloha č. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram provádění prací

Akce: Úpravy křižovatky ul. Purkyňova - U Nemocnice, Česká Lípa - projektová dokumentace

Část díla	Doba plnění	Podpis SoD	Týden					Popdpi Dod. č.1	35.	45.
			0	6.	12.	20.	26.			
Fáze 1	Průzkumy	6 týdnů od nabytí účinnosti SoD								
Fáze 2	Studie	6 týdnů od dokončení Fáze 1								
Fáze 3	PD - společné povolení	8 týdnů od dokončení Fáze 2								
Fáze 3a	PD -DUSP pro SO310 a 311	9 týdnů od uzavření Dodatku č. 1 k SoD								
Fáze 4	Inženýrská činnost	6 týdnů od dokončení Fáze 3 *)								
Správní řízení									*	
Fáze 5	PD - DPS	6+4 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele								
Fáze 6	Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby								
Fáze 7	Autorský dozor stavby	Po dobu realizace stavby								

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení a doba přerušení prací při procesu uzavírání dodatku č.1 k SoD a vlastní zpracování Fáze 4a díla