

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0695/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/489: DRŽKOVÁ, SESUV

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 11. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0695/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 21. 04. 2021 uzavřely dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1 dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (z níže uvedených důvodů), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny dílčích částí Díla a termín ukončení inženýrské činnosti. Během tvorby projektové dokumentace a následného zdlouhavého projednávání navrženého technického řešení s vlastníky dotčených pozemků bylo Zhotovitelem zjištěno, že je nutné technicky vyřešit složité připojení sjezdů k soukromým nemovitostem. Tyto sjezdy nejsou nahraditelné v aktuální poloze a současně jsou jediným možným příjezdem k těmto nemovitostem. Problematické je také technické řešení odvodnění řešené silnice a navržených zdí, které bude muset být zřejmě řešeno kanalizací přes soukromé pozemky. Trasa této kanalizace je v současné době předmětem vyjednávání s vlastníky pozemků. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné odevzdání dílčí části Díla (konečný Návrh PD) dle termínu, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.1**, ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.1 *Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) **nejpozději do 31. 12. 2021.***
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2**, ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 31. 08. 2022.***

3.3 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 08. 2022.*

3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 26. 08. 2021

V Ostravě, dne: 27. 08. 2021

.....

.....