

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200059
na zakázku: Ohrazenický potok, Ohrazenice, obnova koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VAMPOSERVIS, s.r.o.**
Adresa sídla: Hostýnská 2045/11, Strašnice
100 00 Praha 10

Statutární orgán: Elena Vaňátková, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Elena Vaňátková, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 24305031
DIČ: CZ24305031
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 194803
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200059 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1 a 2 v celkové výši **331 541,01 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO-02	250 957,34 Kč
Změnový list č. 2	SO-03	80 583,67 Kč
CELKEM:		331 541,01 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1 a 2 v celkové výši **-58 590,15 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO-02	-42 883,75 Kč
Změnový list č. 2	SO-03	-15 706,40 Kč
CELKEM:		-58 590,15 Kč

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 10. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 8 939 199,00 Kč,

slovy: osmmilionůdevětsetřicetdevěttisícjedenostodevadesátdevět korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 10. 2020 a změnovými listy č. 1 a 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 8 939 199,00 Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **331 541,01 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **-58 590,15 Kč** bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **9 212 149,86 Kč**,

slovy: devětmiliónůdvěstědvánáctisícjedenostočtyřicetdevět korun českých a osmdesátšest haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní

hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 a 2. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 1 řeší zvýšení množství sedimentů v úsecích č. 7 až 11 ve stavebním objektu SO 02, které zjistil zhotovitel stavby při geodetickém zaměření koryta poté, co v daném úseku odstranil 2 000 m² křovin. V DSJ bylo množství sedimentů určených k odtěžení projektantem stanoveno na 71 m³. Skutečný celkový objem sedimentů v řešeném úseku je dle aktuálního zaměření 440 m³. Navýšení množství sedimentů k odtěžení a následné likvidaci v souladu s platnou legislativou činí 369 m³. Na základě žádosti správce toku bylo rozhodnuto o zajištění úplného odstranění sedimentů z koryta v exponovaných místech u mimoúrovňové křižovatky I/10 s R35, aby bylo koryto Ohrazenického potoka řádně zprůchodněno a zvýšené množství nánosů vytěženo, aby nedocházelo k intenzivnímu zarůstání koryta v místě uložených sedimentů, souvisejícímu zpomalení odtoku v místech úpravy koryta a nedošlo ke zpětnému vzduť, zaplavení či škodám na nemovitostech v obci Ohrazenice nebo na klíčové dopravní infrastruktuře. Podrobný popis změny a příčiny, resp. důvodu vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

Změnový list č. 2 řeší v úseku č. 2 na SO-03 úpravu nivelety osy koryta a sklonu svahů průlehu v délce 22,9 m, který měl dle PD tvořit zhutněný štěrk se zaválcovaným humusem tl. 0,2 m, na brod pro přejezd zemědělské techniky. Nový brod bude zajištěn kamenným pohozem s urovnáním líce s proštěrkováním a zhutněním, pohoz o velikosti jednotlivých kamenů 0,25 - 0,3 m bude uložen do štěrkového lože tl. 0,25 m a podložen geotextilií. Změna je vyvolána nutností zajištění křížení polních cest s Ohrazenickým potokem, kterou vyvolal Státní pozemkový úřad dne 21. 4. 2021 žádostí o zajištění křížení plánované polní cesty "Stavba polní cesty HPC10 v k.ú. Ohrazenice". Realizací stavebního objektu SO-03 - úsek č. 2 dle původní PD by došlo k přerušení návaznosti stávající cestní sítě a ke zrušení propojení účelových komunikací na pozemcích KN 1138 a KN 1145/1, jež je využíváno zemědělskými subjekty jako přístup pro jimi ohospodařované bloky orné půdy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200059 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
funkce