

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-2291/2020/FLO

č. smlouvy zhotovitele: 2020/051

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 351 4800/ 500 352 0199

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Výstavba kamerových systémů na železničních přejezdech pro detekci přestupků v oblasti SSZ“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441 DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupená **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: I [redacted]
[redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno, PSČ 639 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-2291/2020/FLO, č. smlouvy zhot. 2020/051, uzavřené dne 7. 7. 2020, (dále jen "**Smlouva**") je změna harmonogramu plnění Díla, kdy dochází k úpravě termínu plnění 3. dílčí etapy a Termínu dokončení díla.
2. Důvodem k uzavření tohoto dodatku je požadavek Policie České republiky (dále PČR) na rozšíření přílohy č.1 dohody (Č.j.PPR-37565/ČJ-2019-99015) uzavřené mezi Policií České republiky a Správou železnic, státní organizací o předmětné přejezdy jako podmínku pro vydání souhlasného stanoviska ke stavbě a následně zajištění povolení stavby. Po uzavření dohody na rozšíření přílohy č.1 dohody (Č.j.PPR-37565/ČJ-2019-99015) uzavřené mezi Policií České republiky a Správou železnic, státní organizací o předmětné přejezdy vydá objednatel pokyn zhotoviteli na dokončení díla.

Tím dochází k úpravě článku 4.2 Smlouvy a zároveň článku 6.2 Smlouvy. Potřeba změny harmonogramu plnění díla vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 4.2 a čl. 6.2 Smlouvy
4. Smluvní strany dále shodně konstatují, že tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. 7. 8 Smlouvy, kdy se na případné neplnění termínů do doby uzavření dodatku s novými termíny plnění nevztahují smluvní pokuty, neboť k neplnění smluvních termínů došlo z důvodu rozhodnutí třetích stran - v tomto případě nesouhlasné stanovisko a následný požadavek Policie ČR.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
6. **Jedná se o dodatek termínový, kde se z důvodu nesouhlasného stanoviska a následného požadavku Policie ČR posouvá termín 3. Dílčí etapy na dobu, která se bude odvíjet od pokynu Objednatele, konkrétně pak musí být 3. Dílčí etapa dokončena do 2 měsíců od tohoto pokynu.**

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

ruší se článek 4.2 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

- 4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1a. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
1b. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem s přílohou kopie žádosti o vydání Společného povolení potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu objednatele	Nabytí právní moci společného povolení, Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, Odsouhlasené EH a SR, Oceněné soupisy prací,	Rozhodnutí o vydání Společného povolení v právní moci Protokol o provedení Díla

		Kompletní majetkoprávní vypořádání	
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 11/2021–12/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

ruší se článek 6.2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1a. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■■■ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1b. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od pokynu objednatele**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 11/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy č. smlouvy objednatele: E618-S-2291/2020/FLO, č. smlouvy zhotovitele 2020/051, nedotčená Dodatkem č. 2, se nemění.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze



06.09.2021 09:21

Podle podpisového řádu

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

V Brně dne

Za zhotovitele:

Datum: 2021.09.02
15:07:13 +02'00'

Ing. Milan Ptáček

jednatel společnosti

Signal Projekt s.r.o.