

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“**  
uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Spisová značka: B 10727, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo a smlouvy příkazní uzavřené dne 13. 1. 2017 č. 2016/04874/OVZI/DSM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2018 č. 2016/04874/OVZI/DSM/1 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 9. 2018 č. 2016/04874/OVZI/DSM/2, Dodatku č. 3 ze dne 16. 12. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 15. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem této Smlouvy je mj. závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR), zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů a studií pro realizaci navržené stavby pod názvem akce „II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“.

Předmětem tohoto dodatku je **změna termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.**

## ZMĚNA SMLOUVY

Zhotovitel požádal objednatele dne 13. 07. 2021 písemnou žádostí o posun termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí s odůvodněním, že ke dni podání písemné žádosti o posun termínu nebylo vydáno Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR ve věci podané námitky systémové podjatosti všech úředníků Krajského úřadu. Do doby dořešení námítky nebude správní řízení obnoveno.

*Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínu plnění pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy:*

**c) zajištění pravomocného ÚR:**

**do 31. 07. 2022**

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 8. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

Objednatel:

.....  
Olomoucký kraj  
**Ing. Josef Suchánek**  
Hejtman Olomouckého kraje

V Ostravě dne:

Zhotovitel:

**Ing. Zdeněk Legerský**  
Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Legerský  
Datum: 2021.09.01  
14:04:59 +02'00'

.....  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
a.s.  
**Ing. Zdeněk Legerský**  
člen představenstva