

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
3.612.453,07 Kč	758.615,14 Kč	4.371.068,21 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
11.052,25 Kč	2.320,97 Kč	13.373,22 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.1		
3.623.505,32 Kč	760.936,11 Kč	4.384.441,43 Kč

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 01/2021 ze dne 15.8.2021.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Bílině dne 15.08.2021

Objednatel: 06-09-2021

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Spičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel společnosti
SVIS-realizace s.r.o.

SVIS - realizace, spol. s r.o.

Za Chlumem 814
418 01 Břlina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:	SVIS-realizace s.r.o., Za Chlumem 814, 418 01 Bilina				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 26.07.2021	
Název akce: DC002027 Benešov nad Ploučnicí, ul. Vilová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	1) D1 TZ IO_odst. 2.1.2.3-Provizorní vodovod 2) D1 TZ IO_odst. 2.1.3.2-Obsypy, zásypy, hutnění, zk. hut., Výsledky rozborů zkoušek zemin			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací – příloha č. 1			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1) IO 02 Vodovod HDPE DN/OD 90 dl. 162 m – provizorní vodovod					
V rámci provádění zemních výkopových prací v otevřeném výkopu pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu byl monitorován stávající stav litinového vodovodu DN 40 z roku 1952, který jak bylo avizováno v projektové dokumentaci je ve špatném technickém stavu. Tato skutečnost se potvrdila zvýšenými průsaky vody z míst vedení starého vodovodního řadu a z tohoto důvodu navrhujeme odsouhlasení dodatečných prací spočívajících v realizaci provizorního vodovodu dle pokynů provozovatele vodovodní sítě.					
2) IO 01 Kanalizace KATH DN/ID 300 dl. 150 m a IO 02 Vodovod HDPE DN/OD 90 dl. 162 m – zásyp původním výkopkem (50%)					
V rámci provedených rozborů – rozbor zeminy a zkouška zhutnitelnosti bylo zjištěno, že výkopek nesplňuje svými parametry požadavky ČSN a tím projektovaný způsob realizace zásypů tj. 50% štěrkodrt' nebo inertní recyklovaný materiál a 50% původní výkopek. Z tohoto důvodu navrhujeme odsouhlasení dodatečných prací spočívajících ve snížení % podílu zásypu z původního výkopku cca ještě o 25% a jeho promísení (nahrazení) vhodným zásypovým materiálem.					
3) IO 03 Obnova povrhů.					
Odpočet dle požadavku objednatele.					
Prodloužení termínu dokončení					
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme prodloužit termín dokončení kompletního díla do 29.10.2021 tj. 69 dní					
Důvod víceprací/ méněprací	záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
X					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 11.052,25 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3.623.505,32 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): šedesátdevět/ 69 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 11.052,25 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 240.739,00 Kč bez DPH , tj. 6,66 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 229.686,75 Kč bez DPH , tj. 6,36 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 240.739,00 Kč bez DPH , tj. 6,66 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 229.686,75 Kč bez DPH , tj. 6,36 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 24					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Po					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Oceněný soupis prací vychází jak v případě původních, tak i nových položek z původního oceněného soupisu stavebních prací a cena je srovnatelná.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26. 8. 2017

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 27. 8. 2017

Datum 27. 8. 2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.