

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. SML 181/2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: městska část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městske části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Datová schránka: 95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městske části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: MgA. Jitka Navrátilová, referentka veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434, [redacted]
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
Sídlo: Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Ing. [redacted] jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 2020423
IČ: 02573831
DIČ: CZ02573831
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Datová schránka: qsybxiw
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
[redacted] Ing. [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

2. Informativní údaje

2.1. Smluvní strany dne 30. 9. 2020 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 181/2020 a dodatek č. 1, 2, 3 a 4 jejímž předmětem je úplné provedení kompletní stavby „Rekonstrukce kaple svatého Václava“ (dále jen „SoD“) a tímto dodatkem č. 5 upřesňují předmět, cenu a termín dokončení díla.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.9:

3.9 Specifikace předmětu díla se změnovým listem č. 3 (dále také „ZL 3“) mění a rozšiřuje zejména takto:

- provede se oprava omítek stropu pod dohledem restaurátora,
- provede se celoplošný odkryv a restaurátorské práce na stropě,
- dojde k zbudování celoplošného lešení pro restaurátorské práce na stropu
- provede se drobná změna trasování elektroinstalace,
- provedou se statické práce na západním štítu,
- dojde k doplnění fasády předsíně ozdobnými prvky,
- bude osazen opraveného zvonu,
- náhrada měděných svodů ve spodní části litinovými.

Podrobnější popis a odůvodnění změn díla jsou uvedeny v ZL 3 v příloze tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo z 30.9.2020 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4:	4 947 420,03 Kč
Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL 3	+ 655 820,30 Kč
Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo vč. dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5	5 603 240,33 Kč

Podrobný rozpočet prací, víceprací a méněprací je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek 6. Doba plnění

Doplňuje se odstavec 6.8:

6.8 Maximální doba realizace prací se v důsledku rozšíření předmětu díla dle čl. 3, odst. 3.9. prodlužuje o 20 týdnů na **61 týdnů.**

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 0181/2020 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se tímto dodatkem č. 5 nemění.

Dodatek č. 5 je sepsán ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří následující přílohy:
Změnový list č. 3 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh.

V Praze-Suchdole dne 27.8.2021

V Praze dne 27.8.2021

Podpis:

Podpis:

Objednatel:
Městská část Praha-Suchbøl
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK S.R.O.
Václav Sýba / Ing. Tomáš Hoch, jednatelé