

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Ing. Petrem Balounem, 1. místostarostou MO Plzeň, na základě plné moci,**

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Radek Anděl

IČO: 749 22 262

se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00

DIČ CZ74922262

osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 10. 2020

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 16. 10. 2020 smlouvu o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2020, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění projektové přípravy akce „**Rekonstrukce střechy 32. MŠ Resslerova ul. č. 22**“ (dále jen „**DÍLO**“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V průběhu provádění DÍLA dle shora specifikované Smlouvy došlo, v souladu se zpracováním projektové dokumentace k DÍLU, k řešení otázky nutnosti provedení sanace stávajícího krovu. V této souvislosti došlo k provedení mykologického posouzení většího rozsahu, které bylo možné provádět pouze za určitých klimatických podmínek. Na jeho základě a závěrech Zhotovitel pokračuje na zhotovení projektové dokumentace k DÍLU. Tato skutečnost

společně se současným nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními, která jsou zavedena proti omezení šíření koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) jsou důvodem prodloužení doby termínu dokončení DÍLA.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

5. Místo a doba plnění

5.2. Zhotovitel se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

Část DÍLA	Termín provedení
<i>Studie využitelnosti – varianty</i>	<i>Již předložena</i>
<i>Projektová dokumentace -v úrovni pro stavební povolení</i>	<i>do 30.11. 2021</i>
<i>Inženýrská činnost – vyjádření DOSS</i>	<i>do 30.11. 2021</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>do 31.12. 2021</i>
<i>Součinnost při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby</i>	<i>dle realizace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací</i>
<i>Autorský dozor</i>	<i>v návaznosti na termín realizace stavebního díla</i>

5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že na stanovené termíny dle odstavce 5.2. tohoto článku Dodatku však mohou mít vliv případná karanténní opatření ze strany Zhotovitele, nebo další mimořádná opatření, proti omezení šíření koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2).

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou. K jiným ujednáním se nepřihlíží.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží tři stejnopisy.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 7.9.2021

V Plzni dne 7.9.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci**

Ing. Radek Anděl