

**DODATEK č. 1 ke smlouvě na zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2144/2021/Bř

ISPROFOND/Sub.ISPROFOND: 327 321 4901/532 352 0036

a

**Společnost „Edikt - Raeder Falge“**

**EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

**Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva

(dále též jen vedoucí společník)

**Raeder & Falge s.r.o.**

se sídlem: Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 410 02

IČO: 28714989, DIČ: CZ28714989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

spisová značka C 28279

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Lubomírem Červinským**, jednatelem

**Mgr. Martinou Červinskou**, jednatelem

(dále též jen společník)

**Společně dále též jen „smluvní strany“, případně též „společníci“.**

**Korespondenční adresa:**

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **108/21 019/230**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna termínu provádění a dokončení Díla**.

Změna termínu zahájení díla a změna termínu provádění a dokončení Díla je vyvolána nepřidělením výluk v původně předpokládaném termínu 08 – 10/2021, když tyto byly přiděleny až v termínu 03.08.2022 – 31.10.2022. Z tohoto důvodu se termíny zahájení, provádění a dokončení Díla posouvají o 6, 7, resp. o 12 měsíců, takto:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání – původní znění	Doba trvání – nové znění
	Zahájení stavebních prací		03/2021	09/2021
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné práce, RDS	bez výluky	03–07/2021	10/2021-07/2022
2. Stavební postup /Etapa	Realizace SO 01-05 ve výluce	90N	08–10/2021	03. 08. 2022 – 31. 10. 2022
3. Stavební postup / Etapa	Dokončovací práce	bez výluk	11/2021–03/2022	11/2022–03/2023
	Dokončení stavebních prací		12 měsíců od zahájení prací	12 měsíců od zahájení prací
SO 98-98	DSPS	---	6 měsíců od dokončení stavebních prací	6 měsíců od dokončení stavebních prací
	Ukončení Díla		18 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*	18 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-2144/2021/Bř, č. Zhotovitele: 108/21 019/230, takto:

#### 1. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text článku 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1:](#) Obchodní podmínky – OP/R/20/20

[Příloha č. 2:](#) Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

<a href="#">Příloha č. 3:</a>	Související dokumenty
<a href="#">Příloha č. 4:</a>	Rekapitulace Ceny Díla
<a href="#">Příloha č. 5:</a>	Harmonogram postupu prací - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<a href="#">Příloha č. 6:</a>	Oprávněné osoby
<a href="#">Příloha č. 7:</a>	Seznam požadovaných pojištění
<a href="#">Příloha č. 8:</a>	Seznam poddodavatelů
<a href="#">Příloha č. 9:</a>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<a href="#">Příloha č. 10:</a>	Osvědčení

## II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-2144/2021/Bř, č. Zhotovitele: 108/21 019/230, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - **nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1**

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze



07.09.2021 12:16  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

Datum: 2021.08.31  
14:33:40 +02'00'

.....  
**Společnost „Edikt - Raeder Falge“**  
**Ing. Pavel Štindl**  
předseda představenstva EDIKT a.s.

Datum: 2021.08.30  
16:46:07 +02'00'

.....  
**Mgr. Martina Červinská**  
jednatelka společnosti R&F

