



Ředitelství vodních cest ČR

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 209/1	Pořadové číslo ZBV: 1./005A
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 209 MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV- km 1,58 Variace č. 2 – Bourání opěr		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Přílohy Změnového listu:

Příloha č. 1 - Oznámení nepředvídatelných fyz. podmínek č. 007/CL/005A
Příloha č. 2 - Pokyn Správce stavby č. 4 k provedení variace č. 2
Příloha č. 3 - Změna soupisu množství
Příloha č. 4 - Ocenění Variace č. 2 Bourání opěr
Příloha č. 5 - Způsob stanovení jednotkových cen nových položek 2x
Příloha č. 6 - Zápisy v SD – 2x
Příloha č. 7 - Fotodokumentace
Příloha č. 8 - Přehled změn stavby
Příloha č. 9 - Plná moc [redacted] – samostatná příloha

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění demolicí stávajících opěr a křídel mostu SO 209, bylo zjištěno, že konstrukce stávajících opěr vč. křídel není provedena jako konstrukce kamenná na MC, ale jako konstrukce ze štětového kamene prolitého betonem. Vzhledem ke kvalitě štětového kamene i betonu se jedná z hlediska pevnosti o materiál obdobných vlastností jako prostý beton. Opěra je z lícni strany obložena kamennými kvádry v tl. 10 – 30 cm (prům. tl. 25 cm). Na základě domluvy mezi zhotovitelem, správcem stavby a zástupcem MHMP byl jako místo určení stanovené pro uložení kamenného obkladu (20%) dohodnuto místo určení zástupcem MHMP a pro zbytek byla jako místo určení investorem stanoveno uložení na skládku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-239 107,46	909 325,16	670 217,70
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	není	není

Charakter změny (nehodící škrtněte)

<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

- potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají ve zjištění, že stávající opěry a křídla mostu nejsou provedené jako kce kamenná na MC, jak předpokládala zadávací dokumentace, ale jako kce ze štětového kamene prolitého betonem,
- změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o dílčí změnu druhu bouraného materiálu






Ředitelství vodních cest ČR

<p>c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.</p>		
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>		
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</p>		
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</p>		
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</p>		
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat b) nemění celkovou povahu zakázky c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</p>		
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality</p>		
<p>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</p>		
Projektant (autorský dozor)	Jméno: ██████████	Datum Podpis
Vyjádření:		
Garant smlouvy objednatele	Jméno: ██████████	Datum Podpis
Supervize	Jméno: xxxxxxxxxxxx	Datum Podpis



Ředitelství vodních cest ČR

Správce stavby		Jméno: ██████████	Datum
		Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<i>číslo smlouvy :</i> S/ŘVC/051/R/SoD/2020	<i>předpokládaný výdaj</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>	
<i>týká se bodu :</i>	810 963,12 Kč	30.9.2021	
Objednatel	Jméno:	Datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
příkazce operace:	Jméno:	Datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum	Podpis
Zhotovitel: SMP CZ a.s.	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
			Číslo paré:

	SPRÁVCE STAVBY Společnost INFRAM/IDS – Trójský kanál	 Inženýring DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67	

Číslo projektu: 500 551 0004

Vyřizuje: [redacted] tel. [redacted]

Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566

140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne 17.5.2021

Naše zn. VM-SF/2021-182

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/051/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 (dále jen „stavba“)

**Pokyn správce stavby č. 4 k OZNÁMENÍ NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH
PODMÍNEK č. 007/CL/005A – Bourání opěr – SO 209**

Související dokumenty/události:

- OZNÁMENÍ NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH PODMÍNEK č. 007/CL/005A – Původní konstrukce opěry O1 – SO 209 z 21. 4. 2021 doručený 27.4.2021

Dne 27.4.2021 Zhotovitel zaslal Správci stavby Oznámení, že na stavbě 005.A při provádění demolice stávající opěry O1 mostu bývalé polní dráhy SO 209 bylo dne 16.4.2021 zhotovitelem zjištěno, že konstrukce stávající demolované opěry O1 včetně křídel mostu SO 209 není provedena z lomového kamene (kyklopské zdivo) na MC, tak jak je uvedeno v PDPS a soupisu prací a, že konstrukce opěry a křídel je tvořena z prostého betonu, který je z lícni strany obložen lomovým kamenem v tloušťce 10 až 30 cm (průměrná tloušťka 20 cm). Stávající kyklopské zdivo (190 m3) mělo být odvezeno dle PDPS na místo určené objednatelem.

Správce stavby upozorňuje, že specifikace bouraného materiálu je uvedena v soupisu prací v PDPS.

V Soupisu prací je uvedeno, že se jedná o kamenné konstrukce na MC sestávajících ze stávajícího kamenného obkladu, konstrukce opěr a křídel.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Datová schránka: 2wheiw9

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Společník a správce společnosti

INFRAM a.s.

Pelušková 1407

198 00 Praha 9 – Kyje

Zapsaná u MS Praha,

OR oddíl B, vložka 4235

Společník

Inženýring dopravních staveb a.s.

Branická 514/140, Braník

147 00 Praha 4 – Braník

Zapsaná u MS Praha,

OR oddíl B, vložka 23452

Nicméně na místě bylo zjištěno, že se ve skutečnosti s výjimkou lícního obkladu (cca 20 % objemu) jedná o konstrukci ze štětového kamene prolitého betonem. Vzhledem ke kvalitě štětového kamene i betonu se z hlediska pevnosti jedná o materiál obdobných vlastností jako prostý beton.

Na základě domluvy mezi zhotovitelem, správcem stavby a zástupcem MHMP bylo jako „místo určené investorem“ pro obkladový kámen (v celkovém množství cca 20 % z uvedeného množství) určeno místo stanovené zástupcem MHMP a pro zbytek vybouraného materiálu zbytek bylo jako „místo určené investorem“ stanoveno uložení na skládku.

Správce stavby souhlasí návrhem zhotovitele na odvoz zbývajících vybouraného materiálu na skládku, s tím že se jedná ve smyslu Pod-článku 4.12 Smluvních podmínek o nepředvídatelné fyzické podmínky, a **vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil odvoz vzniklého vybouraného materiálu na skládku k recyklaci či uložení**, před jeho odvozem nutno pořídít její fotodokumentaci

Správce stavby doručené oznámení zhotovitele bere jako návrh variace dle Pod-článku 13.1. Tato variace bude dále označována jako **Variace č. 2 – Bourání opěr**.

Ocenění variace:

Ocenění variace Zhotovitel zpracuje formou změnového rozpočtu a předloží Správci stavby k odsouhlasení.


Časový dopad variace:

Správce stavby nepředpokládá žádný dopad této variace na harmonogram prací.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.


Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
INFRAM/IDS Trojská kanál

provozato 17.5.21



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Číslo a název rozpočtu: 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Změna soupisu množství č. ZBV č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 102	014102. 96713.	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	T M3	54,573 190,492	420,554 38,000	365,981 -152,492	██████████ ██████████	██████████ ██████████	██████████ ██████████	██████████ ██████████	670,63 -80,05
		Nové položky									
106	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	152,492	152,492	██████████	0,00	██████████	██████████	100,00
		Celkem						██████████	██████████	██████████	202,42

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Firma: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Ocenění Variace č. 2 Bourání opěr

Stavba:	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ D				SO 209	331 107,82		SO 209	1 001 325,53		SO 209	670 217,70		
Rozpočet:	SO 209 MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58				SOD			Po změně			Změnový list			
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena po změně		Množství	Cena změna		Popis	
1	2	3	4	5	Jednotková	Celkem	6	Jednotková	Celkem	10	Jednotková	Celkem	12	13,00
0 Všeobecné konstrukce a práce										249 809,08	11,00	217 392,71		
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	54,573				420,55			365,981			j.c. pol. SO 209, pol. 96615: 152,492 * 2,4 = 365,981 t
9 Ostatní konstrukce a práce														
102	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	m3	190,492				38,000			-152,492			j.c. pol. SO 209, méněpráce - položka nahrazena pol.č.: 96615
106N	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	m3	0,000				152,492			152,492			j.c. převzata ze stavby 005B -SO 810.2, 910.1,2
Celkem vícepráce bez DPH											909 325,16			
Celkem méněpráce bez DPH											-239 107,46			

Příloha č. 5 ZBV č. 1./005A- Variace 2 – Bourání opěr

Způsob stanovení jednotkových cen nových položek

Cena nových položek byla stanovena dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – První vydání 2017 – článek 12.3 d) Měření a oceňování.

12.3

Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- (a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- (b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- (c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenové soustavě uvedené v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 12.3), platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, když je již v těchto cenách zahrnuta, musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
- (d)

Pol.č. 96616 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

Jedná se o novou položku v rámci stavby 005A. Položka byla převzata ze stavby 005B.

Výše jednotkové ceny byla stanovena dle čl. 12.3 odst. d) – individuální kalkulace nové položky ze stavby 005B - SO 810.2, 910.1,2 jako průměrná cena.

Příloha: Kalkulace nové položky

Kalkulace nových položek - Variace 2

Název stavby:	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV	čís.obj.	
		SO 209	čís.změny 1./005A
ISPROFIN č.: 500 551 0004			
Objekt:	SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58		

Poř.č. položky	číslo položky	Název položky
106N	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

Měrná jednotka	množství	J.C.	Celkem
m3	152,492	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč

Výpočet:

Stavba 005B	Poř.č. pol.	MJ	množství	J.C.
SO 810.2	33	m3	14,808	[REDACTED] Kč
SO 910.1,2	42	m3	21,460	[REDACTED] Kč
Celkem				

Průměrná jednotková cena položek	[REDACTED] Kč	bez DPH
----------------------------------	---------------	---------

Změnu navrhl:	"Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"		
Datum	07.06.2021	Podpis	[REDACTED]

Změnu odsouhlasil:	Podpis
--------------------	--------